


Anexo 5. Actas de Compromiso

CONTRATO No.: 152/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquín		
22	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 117				

Siendo las 8:30 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio 15M # 81C-16 SUR



DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los propietarios del predio ubicado en la carrera 13M # 81C-16 sur que los andenes quedaran contruidos en adoquín y dependiendo de la altura de los predios tipo terraza

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Herman Hasso Ortiz	8675077	Propietario	
Mildrey Pinilla	1018409894	R. Social	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 552/15		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Bayante aguas lluvias		
CC	DD	MM	AA	
15	07			

Siendo las 10:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 190122-73, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visito predio KR 18M # 81C-35 sur

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita al predio ubicado en la carrera 18M # 81C-35 sur la necesidad de que se realice la canalización de las tejas sobresalientes a lo cual los propietarios informan que realizaran esta labor lo antes posible.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación canal y bajante aguas lluvias</u>	<u>Propietarios</u>	<u>15/ febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Zoraida Jimenez</u>	<u>52294924</u>	<u>Encargada</u>	<u>Zoraida Jimenez R</u>
<u>Hildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Hildrey Pinilla</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 592/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquín		
27	Enero 19			
DD	MM	AA		
ACTA No. 03				

Siendo las 11:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio RR 18M # 81C-04 sur

DESARROLLO DE LA REUNION

Carrera 18M # 81C 04 sur casa 2
Se informa al propietario del predio que se realizara la construcción del espacio público frente al predio en adoquín y con diferentes niveles dependiendo de la altura de las casas


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

(This section is crossed out with a diagonal line.)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<i>(Crossed out)</i>	<i>(Crossed out)</i>	<i>(Crossed out)</i>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Jesus Humberto Lopez Penabaza	1018126321	Propietario	<i>(Signature)</i>
Mildrey Pinilla	1018409894		<i>(Signature)</i>
ANEXOS SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Bayank aguas lluvias		
27	03	2019		
DD	MM	AA		
ACTA No. 01				

Siendo las 11:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIN 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18M # 81C-04 sur

DESARROLLO DE LA REUNION

se realiza contacto con el propietario del predio, el señor Jesús López Peñalosa solicitando que se realice la canalización de las tejas del predio a lo cual el señor informa que hara la labor lo antes posible Carrera 18M # 81C 04 sur casa 2


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación de canal y bajante de aguas lluvias</u>	<u>Propietario</u>	<u>15/ febrero /19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Jesús Humberto López Peñalosa</u>	<u>101018821</u>	<u>Propietario</u>	<u>Jesús López</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 1582/12		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoguín		
27	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 05				

Siendo las 12:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 8M 810-45 sur

DESARROLLO DE LA REUNION

se informa que los andenes frente al predio ubicado en la carrera 18M # 810-45 sur que están construidos en adoguín y en caso que los niveles con respecto a la vía.


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Katherine Ortiz	1018411773	Propietaria	Katherine Ortiz Gallego
Mildrey Pinillo	1018409394	R. Social	Mildrey Pinillo

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	-----------	----------

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
22	Enero	2019		
DD	MM	AA		
ACTA No. 06				

Siendo las 17:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio 18M #81C-45 sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los residentes del predio ubicado en la
carrera 18M #81C-45 sur la necesidad de instalación del
contador de acueducto a lo cual la señora Katherine
Ortiz informa que se encuentra en proceso de negociación
puesto que se encuentra en mora con la empresa y es
necesario para la instalación hacer un pago con el cual
ella no cuenta a la fecha por lo tanto intentara realizar
un acuerdo lo antes posible

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación contador de acueducto</u>	<u>Propietaria</u>	<u>15/feb.ero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS		
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
<u>Katherine Ortiz</u>	<u>1018421793</u>	<u>Propietaria</u>	<u>Katherine Ortiz balego.</u>	
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>	
<input type="checkbox"/> ANEXOS	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
22	Febrero 2019			
DD	MM	AA		
ACTA No. 07				

Siendo las 14:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18M # 81C-04 SUR

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita al predio ubicado en la Carrera 18M # 81C-04 casa 2 y se informa al propietario que es necesario realizar la instalación de los contadores de acueducto y gas natural, a lo cual el señor Jesus Lopez informa que se encuentra haciendo proceso con bus natural y realizara el proceso con acueducto


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación contador gas natural y contador acueducto</u>	<u>Propietario</u>	<u>15/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Jesus Humberto Lopez Peña Loza</u>	<u>1010136321</u>	<u>Propietario</u>	<u>Jesus H Lopez P.</u>
<u>Mildrey Pinillo</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinillo</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 532/15		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
25	ENE	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 08		Espacio Público en adoquín		

Siendo las 11:20 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 1401273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18M # 81C-33 Sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a la propietaria del predio que frente al mismo, ubicado en la Carrera 18M # 81C-33 Sur se construirá el andén en adoquín tipo tenaza por la altura que este maneja con respecto a la vía y se instalarán barandillas por la altura

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Flor Pachon</u>	<u>No propietaria</u>	<u>Propietaria</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Mildrey Pinillo</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>[Firma]</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO
			CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Bajante aguas lluvias		
25	Bnero 19			
DD	MM AA			
ACTA No. 09				

Siendo las 11:20 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 1901273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR78M # 816-33 Sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los residentes del predio ubicado en la Carrera 78M # 816-33 Sur la necesidad de que realicen la instalación de la canal y bajante de aguas lluvias a lo cual la señora Flor Pachon informa que le dira a su hijo para que haga esta tarea lo antes posible

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalar bajante y canal para tejias</u>	<u>Propietario</u>	<u>15/febrero</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Flor Pachon</u>	<u>No proporcion</u>	<u>Propietaria</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Mildrey Pimilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>[Firma]</u>
<input type="checkbox"/> ANEXOS SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> TIPO ANEXO	<input type="checkbox"/> CANTIDAD

CONTRATO No.: 552/19		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
25	enero			
DD	MM			AA
ACTA No. 10				

Siendo las 11:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CUI 19012273 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18M H 81C-17 Sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se realiza visita al predio ubicado en la carrera 18M 81C-17 Sur informando a los propietarios que es necesario que se realice la instalación del contador de acueducto, se informan los requisitos y el señor manifiesta que no cuenta con papeles a la fecha pero realizara la revisión y averiguara para hacer el tramite.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación contador acueducto	Propietarios	15/ febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS		
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
Andrés Felipe Rodríguez	103377611	Propietario	[Firma]	
Mildrey Pinilla	1018409894	R. social.	[Firma]	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 552/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoguin		
25	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 11				

Siendo las 11:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18M # 81C-17 sur

DESARROLLO DE LA REUNION

se instalaran Andenes en adoguin frente al predio ubicado en la carrera 18M # 81C 17 sur a un solo nivel debido a la altura del mismo con relación a la vía.


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

El propietario manifiesta que deseaba que su predio tuviera rampa vehicular a lo cual se informan los requisitos solicitados para tramitar la entrada vehicular al predio y se evidencia que no cumple con los parametros establecidos

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE		N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Andrés Felipe Rodríguez		1033777611	Propietario	<u>Andrés Rodríguez</u>
Hildrey Pinilla		1018409824	Social	<u>Hildrey Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 592/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en Adoquin		
25	Enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 17				

Siendo las 14:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 190122591, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Predio CII 810 # 18I-22 Sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a la encargada que el andén del predio será construido en adoquin tipo terraza con barandas metálicas dependiendo las alturas con respecto a la vía del predio ubicado en la calle 810 # 18^a 22 Sur.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
/	/	/

NOMBRE	N° DE CEDELA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Maria Cecilia Sandoz</u>	<u>23376631</u>	<u>Propietaria</u>	<u>Maria Cecilia Sandoz</u>
<u>Mildrey Pimilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pimilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TPO ANEXO
			CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
25	ENEVO 19			
DD	MM	AA		
ACTA No. 73				

Siendo las 1400 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19D12259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 81D SUR # 18I-22

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a la propietaria del predio ubicado en la calle 81D sur # 18I-22 y se recomienda la instalación del contador de acueducto a lo cual la persona que atiende informa que realizaran el proceso de manera inmediata.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación contador acueducto	Propietarios	20/febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS		
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
Maria Cecilia Suarez	23336631	Propietaria	<i>Maria Cecilia Suarez</i>	
Mildrey Pinilla	1018409894	R. Social	<i>Mildrey Pinilla</i>	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 1582/17		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja / de /		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		<p style="font-size: 2em; text-align: center;">Instalación Contadores</p>		
25	enero			
DD	MM			AA
ACTA No. 11				

Siendo las 14:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810xH 18 I-32

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita al predio ubicado en la calle 810 #18 I 32 y se informa la importancia de instalación contador de acueducto a lo cual la persona encargada informa que ya se encuentra realizando el trámite y que acueducto informo que instalara el contador una vez se encuentren los ardenes en intervención.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>instala csm contador acueducto</u>	<u>Propietarios</u>	<u>15/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Rosa estrella Garcia</u>	<u>413354106</u>	<u>Propietaria</u>	<u>Rosa Garcia</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018209894</u>	<u>P. social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO
			CANTIDAD

CONTRATO No.: 1582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO	
FECHA		Espacio público en adoquín	
25	Enero	19	
DD	MM	AA	
ACTA No. 15			



Siendo las 15:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 SUR # 181-32

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa que el andén quedara construido en adoquín tipo terraza de pendiente de la altura con barandas metálica hacia el lado mas alto del predio ubicado en la calle 810 # 181-32 sur

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Rosa Estrella Garcia	41335406	Propietaria	Rosa Estrella Garcia
Mildrey Pinilla	1018409894	R. Social	Mildrey Pinilla
AHEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 552/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquín		
22	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 08				

Siendo las 8:30 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio 18M # 81C-16 sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los propietarios del predio ubicado en la carrera 18M # 81C-16 sur que los andenes quedaran contruidos en adoquín y dependiendo de la altura de los predios tipo terrazas

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD


(This section is currently blank with a diagonal line through it.)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<i>(Blank)</i>	<i>(Blank)</i>	<i>(Blank)</i>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Herman Herazo Ortiz</u>	<u>8675027</u>	<u>Propietario</u>	
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 552/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacios Públicos en adoquín		
22	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 07				

Siendo las 8:30 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio 18M # 81C-16 sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los propietarios del predio ubicado en la carrera 18M # 81C-16 sur que los andenes quedaran contruidos en adoquin y dependiendo de la altura de los predios tipo terraza


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

(This section is crossed out with a diagonal line.)

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<i>(Crossed out)</i>	<i>(Crossed out)</i>	<i>(Crossed out)</i>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Herman Herra Ortiz</u>	<u>8675067</u>	<u>Propietario</u>	
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 532/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Boyante aguas lluvias		
25	Enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No.	16			

Siendo las 13:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 1901259 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 310 SUR # 18I-32

DESARROLLO DE LA REUNION

Se informa a los propietarios la necesidad de instalación de la bajante y canal del predio para no generar afectación al espacio público a construir Calle 310 # 18I 32 sur

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación canal y bajante de aguas lluvias en tejas externas	Propietarios	15/febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS		
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
Rosa Estrella Garcia	413354106	Propietaria	Rosa Garcia	
Mildrey Pinilla	1018409894		Mildrey Pinilla	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquin		
25	Nov			19
DD	MM			AA
ACTA No. 17				



Siendo las 15:20 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012289, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita Predio CL 81D SUR # 18I-36

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita al predio ubicado en la calle 81^{da} # 18I 36 sur y se informa al propietario del predio que el espacio público del predio queda en adoquin con terraza y baranda, debido a la altura del predio.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

El propietario manifiesta que deseaba que el predio contara con acceso vehicular a lo cual se le informan los documentos solicitados por la CUP y la Interoctrovia.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Juan Bautista Sanchez Garcia	1032452641	Propietario	
Mildrey Pinilla	1016409894		

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 582/8			GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1			ACTA DE COMPROMISO		
FECHA			Espacio Público en adoquín		
26	Enero	19			
DD	MM	AA			
ACTA No. 18					



Siendo las 9:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 SUR # 18I-26

DESARROLLO DE LA REUNION

Se recuerda a la propietaria que el espacio público frente al predio quedara construido en adoquín

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
 	 	

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Saca Alfonso Garcia</u>	<u>82545771</u>	<u>Propietaria</u>	<u>Saca Alfonso Garcia</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409804</u>	<u>R. Social.</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 522/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO	
FECHA			
16	Enero	19	
DD	MM	AA	
ACTA No. 19		Instalación Contadores	



Siendo las 9:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 sur # 18I-26

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita a la calle 81 sur # 18I-26 y se informa a la propietaria la necesidad de instalación de los contadores de acueducto y gas antes de la intervención del espacio público a lo cual la señora informa que se encuentra realizando el proceso con gas natural y realizara el proceso con acueducto

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación contadores de acueducto y gas natural.	Propietarios	20/febrero/19

NOMBRE		Nº DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Sara Alfonso Garcia		52545777	Propietaria	Sara Alfonso Garcia
Mildrey L. Pinilla		10184109894	R. Social	Mildrey Pinilla

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 532/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 7 de 7		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
26	Ene	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 20		Espacio Público en adoquín		

Siendo las 9:20 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 19072272 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 81 D SUR # 18K-34

DESARROLLO DE LA REUNION

Se informa a los propietarios del predio ubicado en la Calle 81 # 18K-34 que el andén quedara en adoquín con terraza y barandas dependiendo de las alturas del predio con relación a la vía.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD


La señora informa que solicita espacio para ingreso de vehículo a lo cual se informa que documentos se requieren, la señora se compromete a entregar los documentos el día 15 de febrero de 2019.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Suministro de documentos para dejar garaje al predio	Propietarios	15/febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Bella Flor Marroquin	21135803	Propietaria	Bella Flor Marroquin
Mildrey Pinilla	1018409894	R-Social	Mildrey Pinilla

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 532/19		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquín		
70	Enero 19			
DD	MM	AA		
ACTA No. 21				

Siendo las 9:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012272 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 #18K-16 sm

DESARROLLO DE LA REUNION

Se informa a los propietarios del predio ubicado en la calle 810 #18K-16 que el espacio público frente a su predio quedara construido en adoquín con terrazas y barandas dependiendo la altura con respecto a la vía

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD


El propietario informa que tiene vehículo y solicita garaje a lo cual se le manifiestan los documentos que se requieren y el señor manifiesta que los entregara antes del 30 de enero en el PAC.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega documentos para acta de garaje	propietario	30/enero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Lucindo Chavarro	4182849	Propietario	Lucindo CHAVARRO.G.
Melvyn Pinilla	1018409804	R-Social	Melvyn Pinilla

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 532/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
26	Ene	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 27		Instalación de Contadores		

Siendo las 9:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIO 19012772 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 81 D SUR # 18K-16

DESARROLLO DE LA REUNION

Se informa al propietario del predio ubicado en la calle 87° # 18K-16 sur la necesidad de realizar la instalación y tramite de la instalación de los contadores de acueducto y gas natural, el señor informa que se encuentra haciendo el tramite a la fecha


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación contador acueducto</u>	<u>Propietario</u>	<u>15/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Luciano Chavarro Garcia</u>	<u>4182849</u>	<u>Propietario</u>	<u>LUCIANO CHAVARRO G.</u>
<u>Lorena Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. secret.</u>	<u>Lorena Pinilla</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 015/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
26	Enco	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 23				

Siendo las 10:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio EL 810 sur #18I-21



DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los propietarios del predio ubicado en la calle 810 #18I 21 sur la necesidad de instalación contador acueducto a lo cual la señora manifiesta que realizara el tramite.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Instalación contador	Propietarios	20/febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Marya Isaura Gonzalez Gonzalez	51893109	Propietaria	
Mildrey Pinilla	1018409894	R-Socia	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 152/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
20	Enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 24		Espacio Público en adoquín		

Siendo las 10:40 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIU 19012259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 SUR # 18 I - 21



DÉSARROLLO DE LA REUNION


Se realizó visita al predio ubicado en la calle 810 # 18 I - 21 sur informando que el espacio público del predio se realizara en adoquín y la señora manifiesta que requiere acceso vehicular a lo cual la señora compromete a entregar los documentos antes del 20 de febrero

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega documentos para acceso vehicular	Propietarios	20/febrero/19

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
María Isaura González González	51893109	Propietaria	
Mildrey Anilla	1018409804	R. Social	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/19		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público en adoquín		
26	Enero 19			
DD	MM	AA		
ACTA No. 25				

Siendo las 11:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012759 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18 I # 81 D - 05 sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los encargados del predio ubicado en la Carrera 18 I # 81 D 05 sur que el andén quedara en adoquín y con nivel de terraza y barandas dependiendo de la altura de los predios

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS		
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA	
Julieth Bohorquez	1000154721	Propietarias	Julieth Bohorquez	
Mildrey Pinilla	1018409844	R. Social	Mildrey Pinilla	
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
26	Ene	19		
DD	MM	AA		
ACTA No.	26		Bayante de aguas lluvias	

Siendo las 11:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18 I # 81D-05 SUR

DESARROLLO DE LA REUNION


se solicita a los propietarios canalizar las tejas del predio para evitar que se genere golpe de agua que pueda afectar lo que se construya.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación bajante y canal de aguas lluvias</u>	<u>Propietarios</u>	<u>15/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Jheth Bohorquez</u>	<u>100154921</u>	<u>Propietaria</u>	<u>Jheth Bohorquez</u>
<u>Mikael Pinilla</u>	<u>1018409044</u>	<u>R social</u>	<u>Mikael Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 132/12		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Instalación Contadores		
16	enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 27				

Siendo las 11:00 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012259, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KR 18I # 810-05 sur

DESARROLLO DE LA REUNION


Se realiza visita al predio ubicado en la carrera 18I # 810 DS sur informando la necesidad de instalar el contador de acueducto a lo cual la encargada informa que iniciaran con el tramite lo antes posible

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalación contador acueducto</u>	<u>Propietarios</u>	<u>20/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Julieth Bohorquez</u>	<u>1000154721</u>	<u>Propietarios</u>	<u>Julieth Bohorquez</u>
<u>Mildred Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>Sociedad</u>	<u>Mildred Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/13		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA				
26	Enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 28		Espacio Público en adoquín		

Siendo las 11:50 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012272, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL810 s/v # 18K-19

DESARROLLO DE LA REUNION


Se informa a los propietarios del predio ubicado en la calle 810 # 18K-19 que se construirá espacio público en adoquín con terrateras y barandas dependiendo de la altura del predio y se retiraran las materas que existen actualmente.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Yeimi Gomez</u>	<u>1073689353</u>	<u>Encargada</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>10184098911</u>		<u>[Firma]</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio Público		
26	Enero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 29				

Siendo las 12:20 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012273, para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio KE 18M # 81C-31 542

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita al predio ubicado en la Carrera 18M # 81C-31 con el fin de informar al propietario del predio la necesidad de que realice la instalación de canal y bajante para retiro de la pergola de desague de la terraza del predio


INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
<u>Instalar Canal y bajante del predio</u>	<u>Propietarios</u>	<u>20/febrero/19</u>

NOMBRE	N° DE CEDULA	FIRMAS	
		ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Santos José Ruiz Caro</u>	<u>1936064</u>	<u>Propietario</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R-Social</u>	<u>[Firma]</u>

ANEXOS	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD
--------	-----------------------------	--	------------	----------

CONTRATO No.: 582/18		GESTIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS		
Hoja 1 de 1		ACTA DE COMPROMISO		
FECHA		Espacio público en adopción		
26	Febrero	19		
DD	MM	AA		
ACTA No. 30				

Siendo las 11:30 se reunieron las personas adjuntas en las listas de asistentes, en CIV 19012272 para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia.

ORDEN DEL DIA

Visita predio CL 810 SUR # 18K-04

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza visita informando a los propietarios del predio ubicado en la Calle 81ª sur # 18K-04 que el andén frente al predio será construido en adopción con terrazas y barandas dependiendo la altura de los predios en relación al nivel de la vía

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE	Nº DE CEDULA	FIRMAS ENTIDAD/CARGO	FIRMA
<u>Sandra Ramirez</u>	<u>52312561</u>	<u>Propietarios</u>	<u>Sandra Ramirez</u>
<u>Mildrey Pinilla</u>	<u>1018409894</u>	<u>R. Social</u>	<u>Mildrey Pinilla</u>
ANEXOS	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO ANEXO	CANTIDAD

Anexo 6. Actas de Comité de Obra



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Comité de Obra N° 08 06			Reunión Número:	7
Fecha:	09 Enero 2019	Hora:		Lugar:	Punto Atención Ciudadano
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ing. Cesar Sanchez. Residente Técnico Interventoría.				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DIA

1. Lectura Acta Anterior. 2. Componente técnico. 3. Componente Social. 4. Componente SSTMA 5. temas varios

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega actas Vecindad	Contratista	30 DIC 2018	Finalizada
Hoja de Vida Social	Contratista	27 DIC 2018	Finalizada
Cronograma Social	Contratista	27 DIC 2018	Finalizada
Diseño Alcantarillado	Contratista	08 ENERO 2019.	Finalizada

2.2 Desarrollo de la reunión

- Lectura Acta Anterior : Se realiza lectura del acta anterior que siendo aprobada por los participantes de la Reunión.
 - Componente técnico : % Avance Programado : 35 % Atraso: Ejecutado : 25 % 28.6 %.
- Actos de Vecindad :
Se entregaron en su totalidad actas de Vecindad diligenciadas quedando unicamente 1 correspondiente al CIV 72. la interventoría enviara a la Entidad copia digital de dichas actas
- Ajuste a los diseños hidráulicos y Sanitarios : El contratista hizo entrega de la modificación el día 02 Enero de 2019, la interventoría reenvía dicho documento teniendo en cuenta lo estipulado en el Contrato 582 de 2018, en donde se especifica dentro de las obligaciones específicas N. 11 y 24.



El contratista solicita que la interventoría emita comunicado con concepto de aprobación a las modificaciones presentadas en los diseños de redes hidrosanitarias. Adicionalmente y teniendo en cuenta las nuevas modificaciones de las redes hidrosanitarias, el contratista solicitara por escrito suspensión del contrato teniendo en cuenta el tiempo necesario para ajustar dichos diseños.

- El contratista solicita que la interventoría defina el tipo de sumidero a instalar dentro de la obra, la interventoría se compromete a indicar lo solicitado el día de hoy y consignarlo en bitácora.
- Balance de Obra. La interventoría manifiesta que el día de ayer 08 de Enero de 2019, se solicito por escrito balance de obra, teniendo en cuenta los planos de diseño y los ajustes a redes hidrosanitarias necesarios.
- Informe Mensual: El contratista se compromete a entregar informe mensual el día de hoy 09 de Enero, antes de las 3 pm, aclarando que no se encuentra dentro del informe el corte de obra N. 01.
- Corte de Obra: El contratista se compromete a entregar corte de obra con soportes, memorias de calculo, esquemas etc, para el día de mañana 10 de Enero de 2019.

3. Componente Social:

- La interventoría informa que el documento Comunidad en Oposición fue enviado por correo electrónico el día 26 de Diciembre de 2018.
- La interventoría informa que la hoja de Vida de la profesional Social del contratista Lorena Pimilo fue aprobado el día 03 de Enero de 2019 y conto con el aval de la Supervisión Social.



- La interventoría informa que debido a que antes del día 03 de Enero el contratista no contaba con la profesional Social, no la entidad no avala ningún documento entregado por el contratista hasta esta fecha, siendo necesario realizar nuevamente la presentación de toda la documentación a interventoría con la firma de la profesional Social aprobada.
El contratista entregara dicha documentación antes del día 10 de Enero de 2019.
- La interventoría edita se modifique la programación social en project de acuerdo a lo solicitado por la CVP.
- Reunión de Confirmación de Veeduría Ciudadana:
Teniendo en cuenta el direccionamiento dado por la CVP donde habilita a la interventoría a realizar el acompañamiento de dicha reunión los primeros 15 días de Enero, la logística para el desarrollo de la reunión es la siguiente.
 1. presentación de invitación personalizada 09 Enero 2019
 2. pt Envío presentación en power point de la reunión 09 Enero
 3. Aprobación por parte de la interventoría 10 Enero 2019 de lo antes mencionado.
 4. Envío a la Supervisión social de la Entidad a través de Correo electrónico de la documentación aprobado por la interventoría 10 Enero 2019.
 5. Recibo por parte de la Entidad 11 Enero 2019.
 6. Entrega de invitaciones personalizadas. 12 Enero 2019.
 7. Reunión de Confirmación Comité Veeduría Ciudadana. 14 Enero.
hora: 1:00 p.m.
- Informe Social: El contratista informa que el día sábado 05 de Enero envió el informe Social, el cual fue revisado por la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. ... de ...

Vigente desde: 07/06/2017

interventoría el día Domingo 06 de Enero y enviado con observaciones al contratista.

El contratista realiza el envío del informe social con las subseñalizaciones el día de hoy 09 de Enero 2019.

4. Componente SSTMA :

La interventoría informa que a la fecha 09 Enero de 2019, no se cuenta con profesional Residente SSTMA por parte del Contratista.

El contratista informa que se encuentra en la selección del personal para su contratación.

La interventoría subraya que a la fecha se encuentra en incumplimiento, ya que no se cuenta con este profesional desde el inicio del contrato.

- El contratista indica que realizara entrega de informe Mensual SSTMA, PMA el día de hoy 09 Enero 2019, y SST el día 11 de Enero de 2019.

- Seguridad Social :

- Teniendo en cuenta el comunicado emitido por el Contratista donde los profesionales social y SSTMA del contratista manifiesta que no han tenido vinculo laboral, la interventoría realiza un recuento de las actividades que fueron realizados efectivamente dentro del Contrato 582, por lo cual solicita la documentación laboral que justifica las actividades realizadas.

- La interventoría se encuentra revisando el contenido de los contratos presentados por el contratista, y emitira concepto emitido por el abogado de la compañía enmarcado dentro de la ley.

- La interventoría manifiesta que a la fecha no se ha presentado afiliaciones a Caja de Compensación familiar, lo cual es requerido



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-F1-06


Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

en la el contrato. 582 de 2018.

Por lo tanto lo interventoría solicitada se realice estas afiliaciones para el cumplimiento contractual.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-08

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Informe Mensual Técnico 0	Contratista	09 Enero 2019
Balace de Obra	Contratista	08 Enero 2019
Corte de Obra	Contratista	10 Enero 2019
Reunión Comité Vecindario	Contratista	14 Enero 2019
PMA Informe Mensual SST	Contratista	09 Enero 2019

Observaciones:

Radiación documentación Social o interv.	Contratista	09 Enero 2019
presentación invitación Comité Vecindario	Contratista	09 Enero 2019
Envío presentación power point	Contratista	09 Enero 2019
Aprobación interventoria	Contratista	10 Enero 2019
Envío Supervisión Social	Contratista	10 Enero 2019

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Andrea Pérez R.	Residente SSTIVA Interventoria	
Osvaldo Sánchez	Residente Técnico Interv.	
Oscar Javier Pardo Moreno	Director de Obra	
Maria B Sepúlveda Comezaguira	Ingeniero Resi- dente	
Maria Angelica Cortez Pezdomo	Residente social Interventoria	
Mildray Lorena Pinilla Galindo	Residente social contratista	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 1 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Cruce de Obra N° 7			Reunión Número:	7
Fecha:	16 Enero 2019	Hora:	9:25 am	Lugar:	Caja de Vivienda Popular
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ing. Cesar Sanchez				
Archivada en:	Contrato 582 de 2018				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura Acto Anterior, 2. Componente técnico, 3. Componente Social, 4. Componente SSTMA, 5. Corporativos

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Gestión reunión Acuerdo procedimiento RCD SDA	CVP Supervisión	23 Enero	En ejecución.
Informe Ordenes pago	CVP Supervisión	23 Enero	En Ejecución
Plan de Contingencia	Interventoría	23 Enero	En Ejecución
	Contratista	23 Enero	En Ejecución.

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Lectura Acto Anterior : [Se realizó lectura del acto anterior.

- El contratista solicita aclaración respecto a los ajustes del Diseño Actual
- la interventoría interpela respecto a la necesidad de ajustar o rediseñar los diseños existentes del contrato 582 de 2018 lo cual deberá ser respaldado por el respectivo especialista del contratista.

la interventoría realiza una explicación de las obras requeridas teniendo en cuenta lo existente en campo. en comparación de lo contenido en los diseños.

- La CVP indica que se debe generar los estudios por los especialistas pertinentes del contratista y realizar las debidas conciliaciones con el acueducto.



La CVP gestionara la visita del los delegados del acueducto para verificación del anterior punto, teniendo en cuenta los requerimientos actuales

- Balance de Obra:

El contratista realizo entrega de un balance de obra a nivel general, no por CIV, lo cual se verificara por interventoría y contratista.

Las actividades que no se realizarian se estan demorando al 100% sin embargo teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría solicitara la reprogramación de las actividades, teniendo en cuenta la reunión a realizar con el acueducto.

El balance de obra debera ser revisado y entregado formalmente a interventoría.

- El contratista indica que a la fecha tiene pendiente 3 ordenes de pago pendientes y lo cual esta generando demoras en el giro de recursos.

La interventoría indica que lo que se tiene comprometido, la documentación entregada para respaldar estas cuentas se ha presentado de forma incorrecta o con faltantes.

La interventoría se compromete a entregar a la CVP un informe donde se indique la trazabilidad y observaciones que se han generado respecto a las ordenes de pago enviados por el contratista.

- Plan de Contingencia:

A la fecha el contratista se encuentra atrasado en la ejecución de las actividades y según lo programado,

La interventoría solicita un plan de Contingencia teniendo en cuenta lo mencionado para lo cual se presento por medio de un



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular


ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 4 de 5

Vigente desde: 07/06/2017





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 5 de 5

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Reprogramación actividades Socrates project	Contractista	23 Enero

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Mildrey Lorena Pinilla	Contractista	Mildrey Pinilla
Maria Angelica Cruz Perdomo	Interventora	Maria Angelica Cruz P.
X. Andrea Perez P.	Interventora	X. Andrea Perez P.
Maria Sepulveda	Contractista	Maria Sepulveda
Jorge Luis Ferraz	DMB-CVP	Jorge Ferraz
Araceli Acosta	DMB-CVP	Araceli Acosta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 1 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Acuerdo de obra N. 8.			Reunión Número:	8
Fecha:	23 Enero 2019	Hora:	9:00	Lugar:	Caja de Vivienda Popular.
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ing. Cesar Sanchez.				
Archivada en:	Contrato 582 - 2018.				

1. ORDEN DEL DÍA			
1. Lectura Acta anterior, 2. Componente técnico, 3. Componente Social, 4. Componente SSIMA			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin Iniciar, en ejecución, Finalizada)
Gestión Reunión Acuerdo CUP			Finalizada
Reprogramación Cronograma social	Contratista		En ejecución.

2.2 Desarrollo de la reunión	
1. Se realizó lectura anterior del acta anterior.	
2. Componente técnico - con programado 47% Ejecutado 20%	CIV 49 programado 45% Ejecutado 23%
Avance General.	CIV 59 programado 44% Ejecutado 23%
La interventoría solicita entregue el contratista el balance de obra junto con el respectivo cronograma para evaluar realmente las actividades constructivas del contrato.	CIV 72 programado 43% Ejecutado 31%
	CIV 73 programado 48% Ejecutado 41%



ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 2 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

- Visita del acueducto al frente de obra.

El acueducto fue inspeccionado en la visita de obra que realizando la verificación, encontrando óptimo la realización de actividades conexas o complementarias para la correcta ejecución del contrato, y de las actuales viviendas conectadas a la red, y asegurar el la prestación del Servicio.

La CVP indica 2 aspectos sobre el tema:

1. Visita del acueducto donde la entidad mencionada anteriormente no se cuenta con convenio con la CVP.
 2. Se encuentra pendiente los comentarios de la CVP legalmente sobre el tema.
- Se indica que las obras adicionales no requieren mayor valor del valor del Contrato.

La interventoría resalta que desde el inicio de obra se ha visto un incumplimiento repetitivo de actividades administrativas, contractuales, lo cual refleja el actual atraso en obra, para lo cual se han realizado múltiples y diferentes llamados solicitando la subsanaciones de todas las observaciones de cada uno de los Componentes, encaminando a la fecha múltiples falencias.

Se realiza un llamado al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La CVP denota la preocupación e importancia para el cumplimiento de:

1. Balance de obra.
2. Cumplimiento del personal mínimo requerido para el proyecto.
3. Reporte por parte de la interventoría de lo sucedido con el contrato 682 de 2017, por lo cual la interventoría indica ya se realizó el respectivo informe de incumplimientos por parte del contratista enviado a la CVP, entregado por la interventoría.



ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 3 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

La interventoría indica que el contratista no puede limitar la ejecución de la obra a los ejes del anticipo, por lo cual resalta que a la fecha se han autorizado en ordenes de pago valores por \$190'000.000= y actualmente la obra indica un valor de ejecución de \$156'000.000=

- El personal del contratista realizó una interpelación donde indican que ha la fecha se están adeudando valores de salarios al personal.
- Se solicita al contratista en un plazo de 3 días la subsanación del personal requiendo contractualmente. 26 de Enero 2019.
- Se solicita la presentación del balance de Obra según requerimientos para junta de ~~decisiones~~ decisiones. 28 de Enero 2019.
- La CUP realiza el compromiso de verificar y definir los temas pertinentes a las obras adicionales mencionadas por el contratista. según diseños y balance de Obra.

Componente Social.

La interventoría indica que el cronograma social se encuentra atrasado para la fecha.

La reunión de Comité de Veredura se realizara según programación

La CUP solicita se realice el envío del N° radicado Cordis de la radicación de los informes sociales.

Componente SSTMA.

La entidad indica que a la fecha no ha recibido SG SST, por tal motivo indica y solicita la suspensión de la Obra.

El contratista no ha cumplido con el personal SSTMA mínimo contractual.

La CUP aclara que debido a que se está iniciando un proceso de incumplimiento se retracta de susp. la orden de suspensión de la obra, esperando el cumplimiento y subsanación de las observaciones del componente SSTMA.

La interventoría solicita la subsanación de todas las observaciones del componente: Seguridad social, profesional SST, informes del contratista. subsanación SST.

SGH3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 4 de 4

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Subsanación de observaciones de personal	Contratista	26 Enero
Balance de obra	Contratista	28 Enero
 	 	
 	 	

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
X. Andrea Pérez R.	Interventoría	
Oscar Javier Parro M.	Contratista	
María B Sepúlveda	Contratista	
Diego Fernando Chao C	INTERVENTORIA	
Mildrey Lorena Pinilla G	Contratista	
Osvaldo Sánchez	Interventoría	
Jorge Luis Tena	DMB-cvp	
Ana María Bermúdez	Ases. Sup. SSTMA	
Carolina Cuatrecasas	Prof Esp	
 	 	
 	 	
 	 	
 	 	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Comite de Obra N° 9			Reunión Número:	10
Fecha:	30 Enero 2019	Hora:		Lugar:	Caja de Vivienda, Punto de Atención
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Ing. Cesar Sanchez				
Archivada en:	Contrato 582 de 2018				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Lectura Acta anterior, 2. Componente técnico, 3. Componente Social, 4. Componente SSTMA, 5. Varios.

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Balance Obra	Contratista	01 Feb 2019	En ejecución
Cumplimiento personal mínimo	Contratista	26 Enero 2019	En ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Se realiza lectura Acta Anterior.

2. Componente Social.

para la reunión del día de hoy no se cuenta con profesional social, la interventoría indica que el contratista radicó la hoja de vida de la nueva profesional la cual fue aprobada y radicada en la CVP.

La interventoría realizará el envío de cordis a la entidad para agilizar el proceso, se solicitará al área administrativa de la interventoría. La interventoría de igual forma enviara por Correo electrónico la información de la hoja de vida de la prof. social. La interventoría nuevamente reitera la solicitud de realizar la reprogramación de las actividades sociales en project.

Se solicita la profesional Social, para la realización de las

[Handwritten signature]



ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

actividades que a la fecha se encuentran atrasadas.

- Los informes mensuales sociales la interventoría solicita se entreguen por parte del contratista los primeros 5 días del mes.

- La interventoría solicita la entrega de actas de Compromiso, el contratista indica se entregaron el día de hoy 30 de Enero en las horas de la tarde.

- La interventoría solicita la entrega del listado de los predios que no cuentan con servicios públicos, el contratista indica lo entregará al acudido, la interventoría requiere sea entregado el oficio con sus respectivos anexos, el contratista indica que lo entrega el día de hoy 30 de Enero.

- El contratista en comité entrega los listados de los predios que no cuentan con servicios públicos. y que fueron radicados ante el acudido (8 folios anexos al acta).

El contratista hace entrega de las caracterizaciones sociales al profesional de la CVP según compromiso, este esta pendiente de verificación final por parte de la entidad.

Se solicita por la entidad programar comité vector y taller pedagógico.
Componente SSTMA:

- La interventoría da a conocer los múltiples incumplimientos en el componente SSTMA, los cuales se han vislumbrado verbal y escrita de forma escrita, indicando fallos desde el inicio del contrato.

- faltante en documentación de afiliaciones.

- fallas en el manejo SST y MA de la obra.

- Planilla de pagos de Seguridad Social del personal mínimo requerido.

- No se cuenta con profesional SST aprobado por la entidad.

- El informe mensual del contratista se devolvió por contener observaciones.



ACTA DE REUNIÓN

Se realizó la aprobación por la interventoría del documento SST, el cual ya se envió a la entidad para verificación de requerimientos contractuales, se solicita la entrega del informe mensual del contratista los primeros 5 días del mes para verificación.

- Componente Técnico:

Programado 66	} General.	<u>CIV 49</u> programado	55 %
Ejecutado 32 %		Ejecutado	26 %
El contratista		<u>CIV 59</u> programado	51 %
la interventoría realizará		Ejecutado	24 %
el cronograma con las activi-		<u>CIV 72</u> programado	50 %
dades constructivas reales		Ejecutado	34 %
a realizar en el contrato,		<u>CIV 73</u> programado	57 %
bajo el cual se determinará el		Ejecutado	43 %
porcentaje real de avance			
en obra.			

La interventoría indica que no se visualiza el avance en obra en relación con el flujo de recurso necesario para reportar avance.

El balance de obra el contratista se compromete a entregarlo el día viernes 01 de febrero de 2019.

El cronograma se entregará por parte del contratista la próxima semana. 08 de febrero de 2019. Viernes

Varios

Se advierte que los actos de vecindad que fueron sugeridos por la interventoría respecto a los CIV de los bocacalles no son exigibilidad de la misma, mas bien han sido planteados al contratista como recomendación para evitar inconvenientes futuros con la comunidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

La interventoría aclara el tema de actas de vecindad referente a la intervención de obra y responsabilidades que acarreen actividades realizadas fuera de los segmentos viales.
El contratista deja la constancia que las actas de vecindad que están por fuera del CIU contratados no son contractuales y en su potestad realizara las actas o no.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-FI-05

Versión: 4

Pág. _ de _

Vigente desde: 07/06/2017

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Envío de Cordis indicación de h.v. prof social.	Intervent.	04 Feb / 2019
Entrega Balance de obra,	Contratista	01 Feb / 2019
Cronograma actividades técnicas.	Contratista	05 Feb / 2019
Entrega actas de Compromiso	Contratista	30 Enero / 2019

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre	Dependencia	Firma
Hector Vargas Navarro	CUR-DMB	
Jorge E. Casas C	INTERVENTORA	
Alba Maria Cuellar	Apoy Sup CUR DMB	
Diego Sanchez	Interventori	
X. Andrea Pérez R.	Residente SSIMA interventoria	
Maria Angelica Cruz P.	Interventora	
Maria B Sepulveda	Contratista	
Luis J. Ferrer	Contratista	