

Contrato de Obra: CONSTRUSOCIAL SAS
No. de contrato: 584 de 2016

Contratista de Interventoría: MIRS LATINOAMERICA SAS
No. de contrato: 593 de 2016

CONVOCATORIA REUNION QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA BARRIO JUAN REY I

Lugar: Frente de Obra
Dirección: Carrera 13A Este No. 70 sur
Fecha: Viernes 2 de Febrero de 2018
Hora: 10:00 A.M

Informes:
Viviana Mojica- Profesional Social
Tel. 3007383 -3125457846
E-mail: sancristobal.social@gmail.com

Tu barrio, tu espacio

Contrato de Obra: CONSTRUSOCIAL SAS
No. de contrato: 584 de 2016

Contratista de Interventoría: MIRS LATINOAMERICA SAS
No. de contrato: 593 de 2016

CONVOCATORIA REUNION QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA BARRIO JUAN REY I

Lugar: Frente de Obra
Dirección: Carrera 13A Este No. 70 sur
Fecha: Viernes 2 de Febrero de 2018
Hora: 10:00 A.M

Informes:
Viviana Mojica- Profesional Social
Tel. 3007383 -3125457846
E-mail: sancristobal.social@gmail.com

Tu barrio, tu espacio

29 de Enero de 2018

CONTRATO DE OBRA CVP-584-2016 "Revisión, ajuste, actualización, complementación y apropiación de los estudios y diseños, ubicados en la localidad de san Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C"

INVITACION QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO JUAN REY I SECTOR

Contrato de Obra: CONSTRUSOCIAL SAS
No. de contrato: 584 de 2016

Contratista de interventoría: MIRS LATINOAMERICA SAS
No. de contrato: 593 de 2016

El contratista **CONSTRUSOCIAL** en desarrollo del contrato mencionado en la referencia, se permite invitar a los integrantes de la Junta de acción comunal del barrio Juan Rey I sector a participar en el quinto comité de veeduría ciudadana que se realizará en:

Lugar: Frente de Obra
Dirección: Carrera 13A Este No. 70 sur
Fecha: Viernes 2 de Febrero de 2018
Hora: 10:00 A.M

Recibo:

Arturo Suarez

1032357206

30/01/2018.

Informes:

Viviana Mojica

Profesional social

Teléfono: 3007383 - 3125457846

E-mail: sancristobal.social@gmail.com



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

CONTROL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN ÁREA SOCIAL

Código: 208-MB-Ft-01

Versión: 2

Pág. 1 de 1

Vigente desde: 29/03/2017

LOCALIDAD		UPZ		BARRIO	TIPO DE PROCESO	CÓDIGO CIV	CÓDIGO CVP
Nombre	N°	Nombre	N°	JUAN REY I SECTOR	Realizar la revisión, ajustes, actualización complementación y apropiación de los estudios y diseños y la construcción de los códigos de identificación via. CIV, priorizados ubicados en la localidad de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá D.C.	4006657	04-51-21
SAN CRISTOBAL	4	LIBERTADORES	51				
FECHA: 31/01/2018		LUGAR:		HASTA:			
ASUNTO: Quinto Comité de Vecindario.		HORA DESDE:		N° TELÉFONO FIJO			
NOMBRE Y APELLIDOS		N° DOCUMENTO		DIRECCIÓN DE RESIDENCIA		N° TELÉFONO CELULAR	
CIV 4006657							
1	MARTHA RUIZ	51.636.695	CARRERA 13 A # 70-35 SUR ESTE	3655486	321-978-2740		
2	ESPERANZA RODRIGUEZ	51.550.668	CARRERA 13 A # 70-44 SUR ESTE	3650690			
3	DORA IRMA LOPEZ	51.613.897	CARRERA 13 A # 70-51 SUR ESTE	3650698	313-400-1871		
4	LUCERO PARIS	52.860.603	CARRERA 13 A # 70-19 SUR ESTE		314-322-5828		
5	MARYLIZ QUIRIONES	52.556.583	CARRERA 13 A # 70-31 SUR ESTE		3112472484		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

FIRMADO
 FIRMAS:
 MARITZA IBÁÑEZ GUZMÁN

ELABORADO
 FIRMAS:
 VIVIANA MOJICA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código: 208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 1 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	Quinto comité de veeduría barrio Juan Rey I Sector			Reunión Número:	
Fecha:	02-02-2018	Hora:	10:00 M	Lugar:	FRENTE DE OBRA JUAN REY I SECTOR
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Viviana Mojica– Profesional Social				
Archivada en:	Carpeta Punto de Atención a la Comunidad				

1. ORDEN DEL DÍA

1. Presentación asistentes y saludo
2. Avance de obra
3. Inquietudes de la comunidad

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

2.2 Desarrollo de la reunión

1. Presentación asistentes y saludo: La Profesional social de la firma contratista saluda a los asistentes del comité de veeduría del barrio Juan Rey I Sector y presenta a los funcionarios de la Caja de vivienda popular, los representantes por parte de la interventoría y la parte técnica del contratista. Luego procede a informar el objetivo de la reunión que es brindar a la comunidad la información sobre el avance de la obra a la fecha.

2. Avance de obra: El Ingeniero Carlos Andrés parte técnica por parte del Contratista procede a informar los avances de obra a la fecha en este CIV el cual es vía peatonal hace referencia que se está instalando el adoquín, la cuneta prefabricada en la parte occidental de la vía; referente al costado oriental de la vía se tiene pendiente los llenos ya que está en proceso de diligencia por parte de la empresa de acueducto de Bogotá los empates de tubería; para dar paso a la instalación de adoquín y las escaleras que van en el costado sur oriental de la vía.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. La Sra. Esperanza Ruíz manifiesta fracturaron la domiciliaria de aguas residuales de su predio. Resalta no dejara hacer rellenos sino le reparan ese tubo.

Rta. Por parte del contratista se informa una vez se vayan hacer los llenos se debe verificar que la tubería este en buenas condiciones.

2. La Sra. María Teresa resalta la labor de la anterior cuadrilla y felicita por la labor desempeñada en el periodo en el que trabajaron en la cuadra.

Rta. Se agradece a la Sra. Dora por su reconocimiento y se encarga de igual forma la nueva cuadrilla.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HABITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código:208-SADM-Ft-06

Versión:
4

Pág. 2 de 3

Vigente desde: 07/06/2017

3. El Sr. José Castillo hace la consulta si pueden dejarle la acometida y la domiciliaria a su lote.

Rta. El Ing. Carlos Andrés informa debe hacer la solicitud directamente a la empresa de acueducto.

4. El Sr. Oscar Ojeda hace la consulta de como quedo la red de 4" de acueducto par la cuadra.

Rta. El Ing. Carlos Andrés informa la red de acueducto en la cuadra quedo en circuito cerrado la parte de abajo es decir costado occidental queda en línea y la parte de arriba costado oriental de igual forma; aclarando al Sr. Oscar que en ningún momento pasan mangueras por entre el muro construido.

5. La Sra. Raquel Moreno solicita al contratista el traslado de postes para garantizar el paso del peatón, manifiesta ella paso la solicitud a codensa, sin embargo, le dijeron que el contratista debía pasar la solicitud.

Rta. Por parte del contratista se informa ese traslado debe ser solicitado por parte de la comunidad, ya que el contratista está ejecutando unos diseños ya establecidos, objeto del contrato; sin embargo, se hará la consulta para ver la posibilidad de dicho traslado.

6. La Sra. Martha manifiesta su preocupación frente a las medidas de las cajas de inspección que están dejando; pues las ve muy pequeñas.

Rta. El Ing. Carlos Andrés manifiesta las cajas cuentan con las medidas de normatividad.

7. El Sr. Oscar hace la consulta si la manguera que quedo debajo del adoquín se retira o se deja.

Rta. La parte técnica manifiesta una vez se haga el empate queda suspendida.

8. El Sr. Oscar manifiesta inquietud de cómo va a quedar la caja de etb que hay actualmente en la calle 71; habrá continuidad para el tránsito del peatón?

Rta. Para lo cual el Ing. Andres manifiesta se encuentra en estudio con etb para saber cómo quedara.

9. La Sra. Esperanza solicita la limpieza del sendero peatonal.

Rta. Se remitirá la solicitud al área SISO para que lleven a cabo la adecuación del sendero peatonal.

10. La Sra. Raquel manifiesta consulta de si van a instalar baranda en la parte superior (costado oriental de la vía) lo anterior por seguridad de los habitantes de la cuadra.

Rta. La parte técnica hará la consulta para dar la información certera.

11. El Sr. Oscar manifiesta tiene inconveniente con la bajante de aguas lluvias que adecuo por orientación del contratista por lo que solicita de su colaboración para dejarla con las especificaciones para la obra; manifiesta no está dispuesto a invertir más dinero en esa adecuación.

Rta. La Residente social manifiesta se realizará una visita a su predio con el fin de acordar entre las partes de acuerdo a las condiciones del predio y así poder llegar a un acuerdo en la respectiva adecuación.

12. Algunos de los asistentes manifiestan inconformidad con las materas que se construirán y hacen parte del mobiliario urbano; sin embargo, en la misma reunió la otra parte de los asistentes manifiestan si querer las materas y las plantas ya que embellecen la cuadra.

Rta. Se informa que las materas hacen parte del diseño de la vía y no es opcional; debe ir incluido en la construcción; en este punto es importante rescatar que las materas en un inicio eran de mayor diámetro sin embargo por solicitud de la comunidad se redujo el tamaño.

13. ¿La comunidad en general hace la consulta de cuando finaliza la obra?

Rta. El Contratista informa inicialmente el proyecto se finaliza el 10 de febrero de 2018 sin embargo está en proceso de prórroga.

14. La comunidad solicita un contenedor para depositar las basuras en días de recolección.

Rta. La Residente Social del contratista informa esa solicitud se debe hacer por escrito al operador de aseo; una vez se solucione el tema de basuras en la ciudad de Bogotá y se defina que operador quedara designado en la zona.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
HÁBITAT
Caja de Vivienda Popular

ACTA DE REUNIÓN

Código:208-SADM-FI-06

Versión:
4

Pág. 3 de 3

Vigente desde: 07/06/2017


Se da por finalizada la reunión a las 12:00 m.

3. COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha Comprometida
N.A.	N.A.	N.A.

Observaciones:

Se anexa listado de asistencia



LISTA DE ASISTENCIA COMUNIDAD
AREA SOCIAL

Código: Z08-MB-FI-02

Versión: 1

Pág: 1 de 1

Vigente desde: 16/09/2011

FECHA: 02-02-18		LUGAR: Juan Rey I		HORA DESDE:		HORA HASTA:		TEMA REUNION: Comité Vecinal	
No.	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO DE ENTIDAD	BARRIO IAC	DIRECCION DE RESIDENCIA	N° TELEFONO Fijo Y/O CELULAR	CORREO ELECTRONICO	SEXO	EDAD	FIRMA
1	Espanza Ruiz R	515550668	Juan Rey	Kra 13A # 70-44	3650699		F	57	Espanza Ruiz Rodriguez
2	Marta Ruiz R	51636695	Juan Rey	Kra 13A # 70-44	3655486		F	56	Marta Ruiz
3	Oscar Ojeda	19695117	Juan Rey	Kra 13A # 70-38	3659146		M	42	Oscar Ojeda
4	Paola Ruiz P.	1032499403	Juan Rey	Kra 13A # 70-19	315348		F	19	Paola Ruiz
5	Dora Trina Ojeda	5163837	Juan Rey	Kra 13B # 70-51	3650698		F	58	Dora Trina Ojeda
6	Caroline Ojeda	52034626	Juan Rey	Kra 13A # 70-38	3925729		F	47	Caroline Ojeda
7	José Acosta B	1017123513	Juan Rey	Kra 13A # 70-51	3142198363		M	70	José Acosta B
8	Milana Castillo B	52284453	Juan Rey	Kra 13A # 70-38	3142198363		F	40	Milana Castillo
9	Bryan León Ojeda	1023955523	Juan Rey	Kra 13A # 70-38	3925729		M	21	Bryan León Ojeda
10	Paola Carcho	79987891	Juan Rey	CARRERA DA SA # 365-3852			M		Paola Carcho
11	Luis Ojeda	7961612	Juan Rey	Calle 70 sur # 12A # 13	3112633333		M	44	Luis Ojeda
12	Maria Teresa Hernandez	52065891	Juan Rey	Calle 74 sur # 38 sur	36506526		F	45	Maria Teresa Hernandez
13	Ornel Moreno	51912731	Juan Rey	Calle 74 sur # 38 sur	36506526		F		Ornel Moreno
14									
15									
16									
20									

RECOLETO LOTAROS: **ELABORO**

FIRMA: *[Signature]* REVISO: *[Signature]*

NOMBRE: **Viviano Ojeda** NOMBRE: **Lina M. Rodriguez**

FECHA	02 DE FEBRERO DE 2018	LUGAR	FRENTE DE OBRA	CODIGO CVP	4006657
ACTIVIDAD	QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA JUAN REY I SECTOR.				

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1 QUINTO COMITÉ DE VEEDURIA EN FRENTE DE OBRA.



FOTO 2 ASISTENCIA DE COMUNIDAD DEL FRENTE DE OBRA.



FOTO 3 INTEGRANTES DEL COMITÉ Y HABITANTES PARTICIPARON.



FOTO4 MANIFESTARON MULTIPLES INQUIETUDES FRENTE A DISEÑO DEL PROYECTO.



FOTO 5 ACLARACION DE DUDAS POR PARTE DEL AREA TÉCNICA



FOTO 6 MANIFESTACION DE DUDAS E INQUIETUDES.

ELABORO

FIRMA
NOMBRE

VIVIANA MOJICA

REVISO

FIRMA
NOMBRE

Carolina Rodríguez
Carolina Rodríguez
CAROLINA GUTIERREZ

