

# Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022

208 - Caja de Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$0	0.00	\$10,825	\$0	0.00	\$209,744	\$141,166	67.30	
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural			\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$49,969	\$0	0.00	\$10,825	\$0	0.00	\$209,744	\$141,166	67.30	
7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.			\$4,745	\$4,024	84.81	\$13,221	\$12,907	97.63	\$14,800	\$14,731	99.53	\$20,803	\$0	0.00	\$2,841	\$0	0.00	\$56,410	\$31,663	56.13	
1 Estructurar 1250 Proyectos Que Desarrollen Un Esquema De Solución Habitacional "Plan Terrazas", Con Los Componentes Técnico, Social, Jurídico Y Financiero Para Determinar La Viabilidad Del Predio Y El Hogar Por Modalidad De Intervención (Habitabilidad, Reforzamiento, Construcción En Sitio Propio). <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre, se estructuraron 536 proyectos que culminaron la fase de factibilidad quedando radicado los paquetes técnicos en la Curaduría Pública Social.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	300.00	280.00	93.33	565.00	536.00	94.87	385.00					0.00	0.00	1,250.00	836.00	66.88
	Suma	Recursos	\$1,562	\$1,073	68.67	\$4,680	\$4,545	97.11	\$4,975	\$4,964	99.78	\$7,223	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$18,440	\$10,582
2 Ejecutar 1250 Intervenciones En Desarrollo Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Para El Mejoramiento De Vivienda Y El Apoyo Social Requerido Por La Población Para Mejorar Sus Condiciones Habitacionales Con La Supervisión E Interventoría Requerida Para Este Tipo De Proyectos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante el 2022 se adelantaron seis (6) procesos contractuales, tres (3) para la contratación de ejecutores de obra y tres (3) para la interventoría de las mismas. La totalidad de estos procesos quedaron adjudicados en la vigencia 2022, a partir de los cuales se intervienen 546 viviendas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00	704.00					0.00	0.00	1,250.00	546.00	43.68
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,457	\$1,454	99.83	\$6,858	\$6,833	99.63	\$6,450	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$14,765	\$8,288
3 Expedir 1500 Actos De Reconocimiento De Viviendas De Interés Social En Barrios Legalizados Urbanísticamente, A Través De La Curaduría Pública Social Definida En La Estructura Misional De La Cvp. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre se cumplió con el 100% de la Meta programada para la vigencia. De los 500 actos de reconocimiento firmados durante el año 2022, quedaron 439 notificados y ejecutoriados, 2 en términos de ejecutoria, 1 en proceso de notificación, en espera entrega del aviso, 55 en proceso de notificación y 3 en citación para notificación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	250.00	250.00	100.00	500.00	500.00	100.00	630.00					70.00		1,500.00	800.00	53.33
	Suma	Recursos	\$3,103	\$2,914	93.90	\$3,932	\$3,806	96.78	\$1,940	\$1,927	99.33	\$1,935	\$0	0.00	\$1,810	\$0	0.00	\$0	\$0	\$12,720	\$8,647
4 Implementar 100 % Del Banco De Materiales Como Un Instrumento De Soporte Técnico Y Financiero Para La Ejecución Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Que Contribuya A Mejorar La Calidad De Los Materiales Y Disminuir Los Costos De Transacción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A partir de la Resolución 195 de 2022, se crea el módulo tecnológico de herramienta virtual, vinculada a la Ventanilla Única de la Construcción VUC y que permite canalizar la oferta y la demanda de materiales, así como, a realizar seguimiento de proyectos, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas por la CVP.  Así mismo, el Banco Distrital de Materiales se implementa en las 400 viviendas que iniciaron intervención en diciembre de 2022 bajo supervisión de la CVP.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	45.00	40.75	90.56	80.00	78.43	98.04	100.00					0.00	0.00			0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.54	\$3,459	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,362	\$3,849
5 Implementar 5000 Acciones Administrativas, Técnicas Y Sociales Que Generen Condiciones Para Iniciar Las Intervenciones Del Proyecto Piloto Plan Terrazas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre del 2022, se desarrollaron 1647 acciones administrativas, técnicas y sociales que garantizaron la fase previa a la ejecución de las obras: tales como: Postulación de hogares para el trámite de subsidios ante la SDHT, procesos de contratación de obras, acompañamiento técnico - social a los hogares intervenidos, elaboración de anexos técnicos ajustados a las nuevas condiciones de la CVP como operadora del Banco Distrital de Materiales.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	406.00	406.00	100.00	1,647.00	1,647.00	100.00	2,700.00					247.00		5,000.00	2,053.00	41.06
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$165	\$124	75.00	\$163	\$159	97.38	\$1,560	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,244	\$282
6 Entregar Y Firmar 1250 Acuerdos Para La Sostenibilidad De Viviendas Mejoradas En El Marco De ¿Plan Terrazas¿. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre del 2022, se cuenta con 58 viviendas finalizadas y entregadas a los beneficiarios mediante actas de acuerdos para la sostenibilidad.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	58.00	58.00	100.00	903.00					289.00		1,250.00	58.00	4.64
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27	\$16	56.95	\$177	\$0	0.00	\$674	\$0	0.00	\$0	\$0	\$878	\$16
7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C			\$6,420	\$6,384	99.43	\$4,665	\$4,658	99.86	\$8,950	\$8,707	97.28	\$3,822	\$0	0.00	\$4,019	\$0	0.00	\$27,876	\$19,749	70.85	
1 Obtener 2400 Títulos De Predios Registrados <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte a 31 de diciembre de 2022 se logró la titulación de 907 predios que facilitaron el acceso de estas familias a los beneficios de una ciudad legal, reconociendo la propiedad del predio, las inversiones realizadas y la seguridad de la permanencia: 667 títulos se obtuvieron por Cesión a Título Gratuito (ocupación de bienes fiscales), 177 títulos por transferencia por Venta (urbanizaciones) y 63 sentencias por proceso de pertenencia ante la justicia civil ordinaria.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	433.00	144.33	900.00	1,005.00	111.67	900.00	907.00	100.78	193.00					2.00		2,400.00	2,345.00	97.71
	Suma	Recursos	\$2,486	\$2,463	99.06	\$3,174	\$3,174	99.98	\$2,790	\$2,722	97.58	\$1,099	\$0	0.00	\$1,859	\$0	0.00	\$0	\$0	\$11,407	\$8,359
2 Hacer El Cierre De 2 Proyectos Constructivos De Urbanismo Para La Vivienda Vip <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al 31 de diciembre de 2022 se avanzó en las actividades que permitirán lograr el cierre del Proyecto Arboleda Santa Teresita</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.35	0.35	100.00	0.25	0.25	100.00	0.40					0.00		2.00	1.60	80.00
	Suma	Recursos	\$3,933	\$3,920	99.66	\$786	\$784	99.71	\$781	\$665	85.19	\$774	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$6,274	\$5,368
3 Entregar 4 Zonas De Cesión Obligatoria <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se han realizado las siguientes actividades que impactan en el avance del proceso para la entrega de Zona de Cesión de Veraguas, mediante el acompañamiento técnico, jurídico y social a través de estrategias y mecanismos de cooperación.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.70	0.70	100.00	1.30					0.00		4.00	2.70	67.50
	Suma	Recursos	\$1	\$1	100.00	\$705	\$701	99.50	\$545	\$545	100.00	\$160	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$1,411	\$1,247
4 Desarrollar El 100 % De Actividades De Gestión Predial Encaminadas Al Saneamiento, La Enajenación Onerosa, Adquisición E Intervención De Predios Con Posible Afectación A Terceros. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022 se adelantaron las siguientes actividades relacionadas con la venta de predio, Adquisición de predios (70.335,00 m2 de terreno</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	95.00	95.00	100.00					100.00				0.00
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,835	\$4,775	98.75	\$1,789	\$0	0.00	\$2,160	\$0	0.00	\$0	\$0	\$8,784	\$4,775

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022**

**208 - Caja de Vivienda Popular**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá</b>			\$5,203	\$4,937	94.89	\$67,395	\$61,457	91.19	\$23,550	\$23,361	99.20	\$25,345	\$0	0.00	\$3,966	\$0	0.00	\$125,458	\$89,754	71.54
1 Construir 100000 M2 De Espacio Público En Los Territorios Priorizados Para Realizar El Mejoramiento De Barrios En Las Upz Tipo1	Tipo de anualización	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	15,000.00	14,571.00	97.14	40,000.00	38,899.00	97.25	21,000.00			7,429.00			100,000.00	70,470.00	70.47
	Suma	Recursos	\$3,603	\$3,502	97.19	\$61,555	\$56,013	91.00	\$18,751	\$18,723	99.85	\$18,000	\$0	0.00	\$2,174	\$0	0.00	\$104,082	\$78,237	75.17
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): A 31 de diciembre de 2022 la Caja de Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de Barrios construyó de 38.899 m2 de espacio público a escala barrial en 8 territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat. Se efectuaron intervenciones en los territorios de San Cristóbal-Alto Fucha, Suba, Usaquén, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Adicionalmente, se recibieron los estudios y diseños del proyecto Caracol, con lo cual se desarrolló la etapa de contratación de las obras (8.000 m2, que trascenderán a la vigencia 2023).																				
2 Ejecutar 100 % De La Estructuración, Formulación Y Seguimiento Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	95.00	95.00	100.00			100.00					0.00
	(* Constante	Recursos	\$1,600	\$1,436	89.73	\$5,840	\$5,444	93.22	\$4,799	\$4,638	96.64	\$7,345	\$0	0.00	\$1,792	\$0	0.00	\$21,376	\$11,518	53.88
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al 31 de diciembre se avanza en un 95% de la meta programada para la vigencia. Durante el año 2022 se liquidaron los contratos, 1125 de 2020, contrato 1142 de 2020, contrato 627 de 2017, contrato 638 de 2017, contrato 599 de 2021, y contrato 899 de 2020. Se adelantó el seguimiento de estabilidad para 38 Contratos de obra.																				
<b>02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática</b>			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$0	0.00	\$31,411	\$0	0.00	\$118,891	\$68,001	57.20
<b>29 Asentamientos y entornos protectores</b>			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$0	0.00	\$31,411	\$0	0.00	\$118,891	\$68,001	57.20
<b>7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.</b>			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$0	0.00	\$31,411	\$0	0.00	\$118,891	\$68,001	57.20
1 Beneficiar 1223 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Su Reubicación Definitiva.	Tipo de anualización	Magnitud	54.00	55.00	101.85	217.00	207.00	95.39	440.00	422.00	95.91	225.00			297.00			1,223.00	684.00	55.93
	Suma	Recursos	\$5,072	\$4,320	85.18	\$10,671	\$10,624	99.56	\$21,096	\$20,872	98.94	\$6,063	\$0	0.00	\$19,329	\$0	0.00	\$62,231	\$35,816	57.55
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): En la vigencia 2022 se asignaron 422 instrumentos de Valor Único de Reconocimiento destinados a la reubicación definitiva de hogares. En total se han asignado 195 VUR en recursos, 221 VUR en especie, 6 ajustes VUR.																				
2 Asignar 116 Instrumentos Financieros Para La Adquisición De Predios Localizados Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos.	Tipo de anualización	Magnitud	28.00	27.00	96.43	37.00	37.00	100.00	41.00	41.00	100.00	6.00			5.00			116.00	105.00	90.52
	Suma	Recursos	\$2,969	\$2,929	98.64	\$2,732	\$2,709	99.16	\$2,063	\$2,059	99.82	\$800	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$8,764	\$7,697	87.83
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante la vigencia 2022, se asignaron 41 instrumentos financieros para la adquisición de predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable.																				
3 Beneficiar 1706 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria.	Tipo de anualización	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,598.00	1,588.00	99.37	1,706.00	1,706.00	100.00	0.00			0.00					0.00
	(*) Creciente	Recursos	\$3,668	\$3,203	87.33	\$5,905	\$5,824	98.64	\$3,927	\$3,927	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,499	\$12,955	95.96
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 30/09/2022): Durante la vigencia 2022, se han relocalizado transitoriamente 118 nuevos hogares para un acumulado de 1706 hogares beneficiados (teniendo en cuenta el acumulado a 2021). Teniendo en cuenta la entrada en vigencia del decreto 330 de 2020, la resolución 2073 de 2021 y la resolución 1139 de 2022 y con el fin de dar claridad a la meta PDD se termina esta meta con corte a 30 de septiembre de 2022 y se crean las nuevas metas 6 y 7 del proyecto de inversión a partir de 1 de septiembre de 2022.																				
4 Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	795.00	797.00	100.25	520.00	437.00	84.04	351.00			81.00			1,749.00	1,234.00	70.55
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$279	\$279	100.00	\$478	\$478	100.00	\$511	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$1,791	\$757	42.26
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se trasladaron 437 hogares con viviendas de reposición definitivas: el traslado implicó un apoyo integral a las familias teniendo en cuenta condiciones sociales, legales, técnicas, económicas y financieras, mediante una reubicación temporal, en primer lugar, y una reubicación definitiva con apoyo en servicios sociales y capacidades productivas, para proteger y mejorar su calidad de vida.																				
5 Gestionar 100 Por ciento De Las Actividades Del Programa De Reasentamientos Mediante Las Acciones Establecidas En El Decreto 330 De 2020 Con El Cual Se Regula El Programa De Reasentamiento De Familias Por Encontrarse En Condiciones De Alto Riesgo No Mitigable En El Distrito Capital Y Se Dictan Otras Disposiciones	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00					0.00
	(* Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,077	\$4,077	100.00	\$5,558	\$5,558	100.00	\$5,588	\$0	0.00	\$8,855	\$0	0.00	\$24,078	\$9,635	40.02
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al día 31 de diciembre de 2022, se adelantaron las acciones correspondientes para la ejecución y cumplimiento de las metas, acorde con lo establecido en la Resolución 2073 del 26 de mayo de 2021, de la siguiente manera: 11 estudios de documentos jurídicos. 20 informes de prefactibilidad 11 Informes de Factibilidad 2 contratos de compraventa y cesión de la posesión material. 1 escritura del predio en alto riesgo no mitigable. 10 Resoluciones de asignación VUR Acompañamiento a 39 familias para que seleccionen vivienda. Se realizaron 220 cruces de cédulas. Se realizaron 11 estudios de documentos para determinar el derecho real o de dominio sobre el predio, indicando si es tenedor, poseedor o propietario. Se realizaron 8 asesorías inmobiliarias, entregando el Portafolio de Vivienda. Elaboración de viabilidades técnicas de vivienda usada: 5 Cargue de paz y salvos de servicios públicos: 139 Actualización del GIS: 751 documentos																				
6 Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	266.00	266.00	100.00	223.00			8.00			497.00	266.00	53.52
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	99.99	\$72	\$0	0.00	\$31	\$0	0.00	\$253	\$150	59.24
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Durante la vigencia 2022, se han ingresado al programa de relocalización transitoria en la modalidad de arriendo un total de 266 nuevos hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable. Esta meta sobrepasa lo inicialmente programado, debido a la ola invernal presentada durante el último trimestre del año.																				

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

**Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/12/2022**

**208 - Caja de Vivienda Popular**

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
7 Atender El 100 Por ciento De La Demanda Efectiva De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Que Cumplan Los Requisitos Para Permanecer En La Modalidad De Relocalización Transitoria. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Con corte al 31 de diciembre de 2022 se atendió el 100% de los hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, mediante el pago de arrendos que garantizan su relocalización transitoria, lo cual se ve reflejado con la resolución de asignación de 553 hogares.</small>	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00			100.00				0.00	
	Recursos		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$992	\$991	99.89	\$4,810	\$0	0.00	\$2,473	\$0	0.00	\$8,275	\$991	11.98
<b>05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente</b>			<b>\$6,728</b>	<b>\$6,409</b>	<b>95.25</b>	<b>\$9,246</b>	<b>\$9,221</b>	<b>99.73</b>	<b>\$12,000</b>	<b>\$11,980</b>	<b>99.83</b>	<b>\$12,263</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$12,401</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$52,638</b>	<b>\$27,609</b>	<b>52.45</b>
<b>56 Gestión Pública Efectiva</b>			<b>\$6,728</b>	<b>\$6,409</b>	<b>95.25</b>	<b>\$9,246</b>	<b>\$9,221</b>	<b>99.73</b>	<b>\$12,000</b>	<b>\$11,980</b>	<b>99.83</b>	<b>\$12,263</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$12,401</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$52,638</b>	<b>\$27,609</b>	<b>52.45</b>
<b>7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá</b>			<b>\$6,728</b>	<b>\$6,409</b>	<b>95.25</b>	<b>\$9,246</b>	<b>\$9,221</b>	<b>99.73</b>	<b>\$12,000</b>	<b>\$11,980</b>	<b>99.83</b>	<b>\$12,263</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$12,401</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$52,638</b>	<b>\$27,609</b>	<b>52.45</b>
1 Fortalecer El 100 % De Las Dimensiones Y Políticas Del Desempeño Institucional Que Integran El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión De La Cvp. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00		10.00			100.00	65.00	65.00	
	Suma	Recursos	\$3,048	\$2,948	96.73	\$3,679	\$3,665	99.60	\$4,405	\$4,405	100.00	\$4,814	\$0	0.00	\$5,188	\$0	0.00	\$21,134	\$11,018	52.13
2 Garantizar El 100 % De Los Servicios De Apoyo Y Del Desarrollo De Los Mecanismos Institucionales Requeridos Para El Buen Funcionamiento De La Entidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00		10.00			100.00	65.00	65.00	
	Suma	Recursos	\$1,332	\$1,314	98.67	\$2,927	\$2,923	99.89	\$3,180	\$3,180	100.00	\$3,106	\$0	0.00	\$3,323	\$0	0.00	\$13,867	\$7,417	53.49
3 Aumentar En 15 Puntos La Calificación Del Índice De Transparencia De Bogotá 2018-2019, En Particular En Los Ítems "Divulgación De Trámites Y Servicios Al Ciudadano", "Políticas Y Medidas Anticorrupción", "Control Social Y Participación Ciudadana". <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron las actividades programadas en el año, equivalente a 4.5 puntos programados en el año 2022.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	1.50	1.50	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	4.50	100.00	3.75		1.50			15.00	9.75	65.00	
	Suma	Recursos	\$148	\$148	100.00	\$227	\$227	99.82	\$329	\$329	100.00	\$338	\$0	0.00	\$361	\$0	0.00	\$1,403	\$704	50.16
4 Articular E Implementar El 100 % El Proceso De Arquitectura Empresarial De Tic, Los Sistemas De Información De Los Procesos Misionales Y Administrativos, Y El Sistema De Seguridad De La Información. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se ejecutaron todas las actividades programadas en el año, alcanzando el 100% programado para la vigencia 2022. Igualmente se llevó a cabo la construcción del documento "Plan de Continuidad de la Caja de Vivienda Popular".</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00		10.00			100.00	65.00	65.00	
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$322	\$322	100.00	\$1,183	\$1,183	100.00	\$699	\$0	0.00	\$748	\$0	0.00	\$2,951	\$1,505	51.00
5 Renovar Y Fortalecer El 50 % De La Infraestructura Tic. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/12/2022): Al cierre del mes de diciembre se suscribieron y se ejecutaron los contratos acordes a lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones, ejecutando todas las actividades programadas en el año.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	5.00	5.00	100.00	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	12.50		5.00			50.00	32.50	65.00	
	Suma	Recursos	\$2,200	\$1,998	90.81	\$2,091	\$2,084	99.67	\$2,904	\$2,883	99.30	\$3,307	\$0	0.00	\$2,781	\$0	0.00	\$13,283	\$6,965	52.44
<b>TOTAL ENTIDAD 208-CAJA DE VIVIENDA POPULAR</b>			<b>\$34,805</b>	<b>\$32,206</b>	<b>92.53</b>	<b>\$118,190</b>	<b>\$111,757</b>	<b>94.56</b>	<b>\$93,564</b>	<b>\$92,813</b>	<b>99.20</b>	<b>\$80,077</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$54,637</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$381,273</b>	<b>\$236,776</b>	<b>62.10</b>

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.