

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2024

208 - Caja de la Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política			\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$50,306	\$46,855	93.14	\$32,043	\$9,654	30.13	\$231,298	\$197,675	85.46
19 Vivienda y entornos dignos en el territorio urbano y rural			\$16,369	\$15,345	93.75	\$85,281	\$79,022	92.66	\$47,300	\$46,799	98.94	\$50,306	\$46,855	93.14	\$32,043	\$9,654	30.13	\$231,298	\$197,675	85.46
7680 Implementación del Plan Terrazas, como vehículo del contrato social de la Bogotá del siglo XXI, para el mejoramiento y la construcción de vivienda nueva en sitio propio. Bogotá.			\$4,745	\$4,024	84.81	\$13,221	\$12,907	97.63	\$14,800	\$14,731	99.53	\$19,940	\$19,734	98.97	\$11,392	\$3,734	32.78	\$64,098	\$55,132	86.01
1 Estructurar 1329 Proyectos Que Desarrollen Un Esquema De Solución Habitacional "Plan Terrazas", Con Los Componentes Técnico, Social, Jurídico Y Financiero Para Determinar La Viabilidad Del Predio Y El Hogar Por Modalidad De Intervención (Habitabilidad, Reforzamiento, Construcción En Sitio Propio).	Tipo de anualización	Magnitud	20.00	20.00	100.00	300.00	280.00	93.33	565.00	536.00	94.87	414.00	493.00	119.08	0.00		0.00	1,329.00	1,329.00	100.00
	Suma	Recursos	\$1,562	\$1,073	68.67	\$4,680	\$4,545	97.11	\$4,975	\$4,964	99.78	\$7,031	\$6,923	98.47	\$0	\$0	0.00	\$18,248	\$17,505	95.93
2 Ejecutar 1250 Intervenciones En Desarrollo Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Para El Mejoramiento De Vivienda Y El Apoyo Social Requerido Por La Población Para Mejorar Sus Condiciones Habitacionales Con La Supervisión E Interventoría Requerida Para Este Tipo De Proyectos. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Al respecto del avance 0 de lo programado para la vigencia 2024, se informa que las limitantes y sus retrasos están originados especialmente, en razón a que la Secretaría Distrital del Hábitat tomó la decisión de no continuar con la asignación de nuevos subsidios para la presente vigencia, dejando un rezago de 292 subsidios y generando retrasos frente a lo programado inicialmente. Luego del balance de lo ejecutado y su análisis, se definió no generar nuevos procesos de contratación sin la garantía de la financiación de los proyectos que permitiera proyectar y planificar la ejecución de la meta. Respecto a las obras contratadas en las vigencias anteriores, es importante indicar que sus retrasos se originan especialmente en el incumplimiento de los contratistas e interventorías, así como las condiciones de seguridad de las viviendas intervenidas y de logística para atender adecuadamente las obras y reprocesos constructivos. Sin embargo, es importante anotar que esta meta se reporta con la evidencia de contratos firmados para el mejoramiento de las viviendas y no con el número real de entregas realizadas a beneficiarios del programa que corresponde a 201.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	546.00	546.00	100.00	604.00	519.00	85.93	185.00	0.00	0.00	1,250.00	1,065.00	85.20
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,457	\$1,454	99.83	\$6,858	\$6,833	99.63	\$7,549	\$7,519	99.60	\$2,717	\$462	16.99	\$18,581	\$16,269	87.55
3 Expedir 1500 Actos De Reconocimiento De Viviendas De Interés Social En Barrios Legalizados Urbanísticamente, A Través De La Curaduría Pública Social Definida En La Estructura Misional De La Cvp. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Para la presente vigencia se presenta un avance del 19.7% de lo programado, lográndose la expedición de 61 actos de reconocimiento, y un acumulado para el cuatrienio de 1251 actos de reconocimiento, alcanzado el 83.4% de lo planeado. Las mayores limitantes que se tuvieron para el cumplimiento de esta meta fueron: el trámite de impuestos ante la SDH, los tiempos que requirió la Dirección Jurídica para la revisión y trámite de firma en el despacho, notificación y ejecución de los actos de reconocimiento como requisitos para la expedición del acto de reconocimiento. La segunda limitante la constituyó la necesidad de atender un alto número de modificaciones de los actos de reconocimiento expedidos, y la complejidad realizar los procesos de los ciudadanos que ingresan por demanda (no focalización territorial) y requieren de un mayor esfuerzo por la localización dispersa de los predios presentados.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	50.00	50.00	100.00	250.00	250.00	100.00	500.00	500.00	100.00	500.00	390.00	78.00	310.00	61.00	19.68	1,500.00	1,251.00	83.40
	Suma	Recursos	\$3,103	\$2,914	93.90	\$3,932	\$3,806	96.78	\$1,940	\$1,927	99.33	\$1,684	\$1,683	99.91	\$1,380	\$365	26.45	\$12,041	\$10,695	88.82
4 Implementar 100 % Del Banco De Materiales Como Un Instrumento De Soporte Técnico Y Financiero Para La Ejecución Del Proyecto Piloto Del Plan Terrazas Que Contribuya A Mejorar La Calidad De Los Materiales Y Disminuir Los Costos De Transacción. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Para la presente vigencia se avanza en un 21.5% de lo proyectado, consolidando un avance del 91.2% en la ejecución, generando el beneficio que representa contar con un instrumento de política pública que permite disminuir los costos de los materiales más utilizados en los procesos de construcción.</small>	Tipo de anualización (*)	Magnitud	20.00	20.00	100.00	45.00	40.75	90.56	80.00	78.43	98.04	90.00	88.81	98.68	100.00	91.22	91.22			0.00
	Creciente	Recursos	\$80	\$38	47.25	\$2,986	\$2,979	99.75	\$836	\$832	99.54	\$3,054	\$3,050	99.88	\$1,358	\$35	2.57	\$8,315	\$6,934	83.40
5 Implementar 5000 Acciones Administrativas, Técnicas Y Sociales Que Generen Condiciones Para Iniciar Las Intervenciones Del Proyecto Piloto Plan Terrazas. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Se ha avanzado en un 9% presentando al cierre de mayo, un déficit de 1253 acciones administrativas, técnicas y sociales respecto a lo programado para esta vigencia. Las principales limitantes están asociadas a la decisión de no continuar con la asignación de nuevos subsidios para la presente vigencia, y la reducción de los eventos de cartografía social e inicio de obras hasta tanto se concluyan los procesos de análisis de información y toma de decisiones que permitan regularizar el desarrollo del proyecto. Para el cuatrienio se realizaron 3747 acciones administrativas, técnicas y sociales, alcanzando un 74.9% de lo programado.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	406.00	406.00	100.00	1,647.00	1,647.00	100.00	1,700.00	1,576.00	92.71	1,371.00	118.00	8.61	5,000.00	3,747.00	74.94
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$165	\$124	75.00	\$163	\$159	97.38	\$554	\$491	88.64	\$2,768	\$1,390	50.22	\$3,650	\$2,163	59.28
6 Entregar Y Firmar 1250 Acuerdos Para La Sostenibilidad De Viviendas Mejoradas En El Marco De ¿Plan Terrazas¿. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Para la presente vigencia se entregaron 87 viviendas en condiciones de habitabilidad, para un 8% de avance en la meta programada de 1136. Las principales limitantes están asociadas a las demoras en la estructuración y contratación de todos los grupos, a la decisión de no continuar con la asignación de nuevos subsidios para la presente vigencia, y especialmente a los incumplimientos de los contratistas de las obras adjudicadas. La CVP, ha tomado las acciones de orden jurídico pertinentes para conminar a los contratistas a cumplir con los compromisos firmados, así como a desarrollado actividades de orden social para atender a las familias que se sienten perjudicadas por los retrasos en las entregas. Para el cuatrienio se entregaron un total de 201 obras de las 958 asignadas, lográndose un avance del 16% frente a las 1250 entregas programadas.</small>	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	58.00	58.00	100.00	258.00	56.00	21.71	1,136.00	87.00	7.66	1,250.00	201.00	16.08
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$27	\$16	56.95	\$68	\$68	100.00	\$580	\$184	31.78	\$675	\$268	39.67

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

ACTUALIZACION

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2024

208 - Caja de la Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
7 Estructurar 250 Proyectos Con Apoyo Técnico, Asesoría Técnica Para Expedición De Actos De Reconocimiento De La Curaduría Pública Solicitado Por La Ciudadanía Y Los Que Se Requieran Para Plan Terrazas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	250.00	3.00	1.20	250.00	3.00	1.20
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$2,588	\$1,298	50.16	\$2,588	\$1,298	50.16
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): En la vigencia 2024 solo se estructuraron 3 proyectos arquitectónicos y estructurales de los 250 programados, teniendo como limitantes para el cumplimiento de esta meta, la revisión, análisis, ajustes y mejoras del proyecto de Inversión en el marco del cambio de administración y la complejidad de realizar los procesos de los ciudadanos que ingresan por demanda (no focalización territorial) y requieren de un mayor esfuerzo por la localización dispersa de los predios presentados. Esta meta complementa la meta No 1 que fue cumplida en la vigencia 2023.																					
7684 Titulación de predios estrato 1 y 2 y saneamiento de Espacio Público en la Ciudad Bogotá D.C			\$6,420	\$6,384	99.43	\$4,665	\$4,658	99.86	\$8,950	\$8,707	97.28	\$5,022	\$4,840	96.38	\$3,991	\$1,456	36.49	\$29,048	\$26,045	89.66	
1 Obtener 3900 Títulos De Predios Registrados	Tipo de anualización	Magnitud	300.00	433.00	144.33	900.00	1,005.00	111.67	900.00	907.00	100.78	1,140.00	784.00	68.77	904.00	20.00	2.21	3,900.00	3,149.00	80.74	
	Suma	Recursos	\$2,486	\$2,463	99.06	\$3,174	\$3,174	99.98	\$2,790	\$2,722	97.58	\$2,154	\$2,127	98.71	\$1,428	\$777	54.40	\$12,032	\$11,262	93.60	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Al cierre del mes de mayo se lograron 20 títulos de los 904 programados para esta vigencia. Adicionalmente se avanzó llevando a cabo una exhaustiva revisión de 231 predios y expedientes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en los componentes técnico, social y jurídico. Las principales limitantes se evidenciaron en el hecho de que familias ocupantes de los predios objeto de titulación que no mostraron interés en el proceso de titulación con el fin de vincularlos al programa de titulación predial vincularse a este programa mediante el mecanismo de cesión a título gratuito.																					
En el cuatrienio se avanzó en la titulación de 3,149 de los 3,900 programados logrando 80.7% de lo proyectado. La meta inicialmente programada se amplió al inicio del año 2023, pasando de 2400 a 3900 títulos.																					
2 Hacer El Cierre De 2 Proyectos Constructivos De Urbanismo Para La Vivienda Vip	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.35	0.35	100.00	0.25	0.25	100.00	0.27	0.12	44.44	0.28	0.00	0.00	2.00	1.72	86.00	
	Suma	Recursos	\$3,933	\$3,920	99.66	\$786	\$784	99.71	\$781	\$665	85.19	\$906	\$816	90.10	\$888	\$386	43.41	\$7,294	\$6,570	90.08	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Con corte al mes de mayo esta meta no presenta avance, dado que no se logra efectuar el cierre definitivo de los proyectos constructivos, sin embargo, se adelantaron acciones que permitirán en corto plazo dar cumplimiento a esta meta, entre ellas, la estructuración del proceso de contratación de las actividades encaminadas a la terminación de las viviendas para entrega ubicadas en el Sector I del conjunto Arboleda Santa Teresita y, la selección del contratista de interventoría para la consultoría de las intervenciones del muro de contención denominado M-10 y M-12.																					
3 Entregar 4 Zonas De Cesión Obligatoria	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.70	0.70	100.00	1.30	1.00	76.92	0.30	0.02	6.67	4.00	3.72	93.00	
	Suma	Recursos	\$1	\$1	100.00	\$705	\$701	99.50	\$545	\$545	100.00	\$1,319	\$1,268	96.18	\$108	\$47	43.95	\$2,677	\$2,563	95.73	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Con corte a 31 de mayo se avanzó en el 7% de la meta proyectada para la presente vigencia obteniéndose un avance acumulado del 93.1% de lo proyectado para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Distrital de Desarrollo. La principal limitante se encontró en los procedimientos y demoras en los trámites de notaría 56 donde se encuentra radicado la escrituración de la zona de cesión ubicadas en Lomas Platas. Así las cosas, se entregaron 3.72 zonas de cesión sobre las 4 zonas de cesión a entregar.																					
4 Desarrollar El 100 % De Actividades De Gestión Predial Encaminadas Al Saneamiento, La Enajenación Onerosa, Adquisición E Intervención De Predios Con Posible Afectación A Terceros.	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	95.00	95.00	100.00	98.80	98.80	100.00	67.75	67.75			0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,835	\$4,775	98.75	\$643	\$628	97.79	\$1,567	\$246	15.73	\$7,045	\$5,650	80.20	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Para el cierre del mes de mayo se avanzó en un 67%, sobre el 100% proyectado para la vigencia. Durante el cuatrienio se cumplió el 87 % del 100% programado. Para la ejecución de esta meta se realizaron todas las actividades programadas, relacionadas con la venta de predios, la Transferecia gratuita de un predio a Bogotá Distrito Capital (DADEP) y el Saneamiento de predios.																					
7703 Mejoramiento integral de barrios con participación ciudadana Bogotá			\$5,203	\$4,937	94.89	\$67,395	\$61,457	91.19	\$23,550	\$23,361	99.20	\$25,345	\$22,281	87.91	\$16,661	\$4,463	26.79	\$138,153	\$116,499	84.33	
1 Construir 100000 M2 De Espacio Público En Los Territorios Priorizados Para Realizar El Mejoramiento De Barrios En Las Upz Tipo1	Tipo de anualización	Magnitud	17,305.60	17,000.00	98.23	15,000.00	14,571.00	97.14	40,000.00	38,899.00	97.25	10,600.00	10,518.00	99.23	19,012.00	19,786.00	104.07	100,000.00	100,774.00	100.77	
	Suma	Recursos	\$3,603	\$3,502	97.19	\$61,555	\$56,013	91.00	\$18,751	\$18,723	99.85	\$14,361	\$13,608	94.76	\$4,100	\$374	9.11	\$102,370	\$92,219	90.08	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Con corte al 31 de mayo se reportó la entrega de 19,786 m2 de espacio público construido, superando la meta programada para la presente vigencia, alcanzando 104.07%. Para el cuatrienio se reporta la entrega de 100,774 m2 de espacio público construido superando la meta programada de 100,000 m2, logrando un avance de 101%.																					
2 Ejecutar 100 % De La Estructuración, Formulación Y Seguimiento Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	97.00	97.00	100.00	95.00	95.00	100.00	95.00	95.00	100.00	97.00	97.00			0.00	
	(*) Constante	Recursos	\$1,600	\$1,436	89.73	\$5,840	\$5,444	93.22	\$4,799	\$4,638	96.64	\$10,983	\$8,673	78.96	\$12,561	\$4,090	32.56	\$35,783	\$24,280	67.85	
Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): Al finalizar el segundo trimestre se avanzó en la validación del cumplimiento de las obligaciones contractuales, a partir de la revisión de los documentos derivados de la ejecución del contrato, para el trámite y proyección de las actas de liquidación. Se reporta seguimiento y control a la estabilidad de las obras desarrolladas en el marco del contrato 416 de 2021. La mayor limitante para el cumplimiento de la meta, está relacionada, con la falta de entrega de información de los contratistas de obra, que permitiera la realización de los trámites de liquidación de contrato y pago de avances de obra y de recursos en reservas.																					
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$17,474	97.92	\$17,375	\$7,016	40.38	\$104,856	\$92,491	88.21	
29 Asentamientos y entornos protectores			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$17,474	97.92	\$17,375	\$7,016	40.38	\$104,856	\$92,491	88.21	
7698 Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo No mitigable o los ordenados mediante sentencias judiciales o actos administrativos. Bogotá.			\$11,709	\$10,452	89.27	\$23,664	\$23,514	99.37	\$34,264	\$34,035	99.33	\$17,844	\$17,474	97.92	\$17,375	\$7,016	40.38	\$104,856	\$92,491	88.21	
1 Beneficiar 1223 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Su Reubicación Definitiva.	Tipo de anualización	Magnitud	54.00	55.00	101.85	217.00	207.00	95.39	440.00	422.00	95.91	342.00	208.00	60.82	332.00	21.00	6.33	1,223.00	913.00	74.65	
	Suma	Recursos	\$5,072	\$4,320	85.18	\$10,671	\$10,624	99.56	\$21,096	\$20,872	98.94	\$5,680	\$5,680	100.00	\$2,200	\$1,862	84.61	\$44,719	\$43,358	96.96	
2 Asignar 116 Instrumentos Financieros Para La Adquisición De Predios Localizados Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos.	Tipo de anualización	Magnitud	28.00	27.00	96.43	37.00	37.00	100.00	41.00	41.00	100.00	10.00	10.00	100.00	1.00	4.00	400.00	116.00	119.00	102.59	
	Suma	Recursos	\$2,969	\$2,929	98.64	\$2,732	\$2,709	99.16	\$2,063	\$2,059	99.82	\$800	\$800	100.00	\$395	\$190	48.02	\$8,959	\$8,686	96.96	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2024

208 - Caja de la Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
3 Beneficiar 1706 Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria.	Tipo de anualización (*) Creciente	Magnitud	1,497.00	1,484.00	99.13	1,598.00	1,588.00	99.37	1,706.00	1,706.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$3,668	\$3,203	87.33	\$5,905	\$5,824	98.64	\$3,927	\$3,927	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,499
Estado: Finalizada por cumplimiento																					
4 Beneficiar 1749 Hogares Con La Entrega De Viviendas Para Su Reubicación Definitiva	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	795.00	797.00	100.25	520.00	437.00	84.04	510.00	104.00	20.39	411.00	68.00	16.55	1,749.00	1,406.00	80.39	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$279	\$279	100.00	\$478	\$478	100.00	\$447	\$442	99.04	\$261	\$111	42.34	\$1,465	\$1,310	89.41	
5 Gestionar 100 Porciento De Las Actividades Del Programa De Reasentamientos Mediante Las Acciones Establecidas En El Decreto 330 De 2020 Con El Cual Se Regula El Programa De Reasentamiento De Familias Por Encontrarse En Condiciones De Alto Riesgo No Mitigable En El Distrito Capital Y Se Dictan Otras Disposiciones	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,077	\$4,077	100.00	\$5,558	\$5,558	100.00	\$6,323	\$6,049	95.68	\$5,037	\$2,463	48.90	\$20,995	\$18,148	86.44	
6 Beneficiar 497 Nuevos Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Con Instrumentos Financieros Para Relocalización Transitoria	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	266.00	266.00	100.00	223.00	114.00	51.12	117.00	68.00	58.12	497.00	448.00	90.14	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$150	\$150	99.99	\$241	\$198	81.88	\$376	\$180	47.74	\$768	\$527	68.69	
7 Atender El 100 Porciento De La Demanda Efectiva De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable O Los Ordenados Mediante Sentencias Judiciales O Actos Administrativos, Que Cumplan Los Requisitos Para Permanecer En La Modalidad De Relocalización Transitoria.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$992	\$991	99.89	\$3,488	\$3,440	98.61	\$8,296	\$2,212	26.66	\$12,776	\$6,642	51.99	
8 Intervenir El 100 Porciento De La Demanda De Actividades De Adecuación Preliminar, Demarcación Y Señalización De Los Predios Desocupados En Desarrollo Del Proceso De Reasentamientos Por Alto Riesgo No Mitigables, Acorde A La Delegación Establecida En El Decreto 555 De 2021 Del Pot	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$865	\$865	99.95	\$810	\$0	0.00	\$1,675	\$865	51.63	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,626	\$12,422	98.38	\$14,626	\$7,830	53.54	\$55,226	\$47,861	86.66	
56 Gestión Pública Efectiva			\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,626	\$12,422	98.38	\$14,626	\$7,830	53.54	\$55,226	\$47,861	86.66	
7696 Fortalecimiento del modelo de gestión institucional y modernización de los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular. Bogotá			\$6,728	\$6,409	95.25	\$9,246	\$9,221	99.73	\$12,000	\$11,980	99.83	\$12,626	\$12,422	98.38	\$14,626	\$7,830	53.54	\$55,226	\$47,861	86.66	
1 Fortalecer El 100 % De Las Dimensiones Y Políticas Del Desempeño Institucional Que Integran El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión De La Cvp. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): A 31 mayo de 2024 se desarrollaron todas las actividades programadas alcanzando la totalidad de la ejecución prevista para este periodo. Para el cierre del Plan de desarrollo se cumplió con lo programado para la ejecución de las actividades del proyecto de inversión relacionadas con el desempeño institucional que integran el modelo integrado de planeación y gestión de la Entidad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00		
		Recursos	\$3,048	\$2,948	96.73	\$3,679	\$3,665	99.60	\$4,405	\$4,405	100.00	\$4,995	\$4,873	97.55	\$4,302	\$2,242	52.11	\$20,430	\$18,132	88.75	
2 Garantizar El 100 % De Los Servicios De Apoyo Y Del Desarrollo De Los Mecanismos Institucionales Requeridos Para El Buen Funcionamiento De La Entidad. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): A 31 mayo de 2024 se desarrollaron todas las actividades programadas alcanzando la totalidad de la ejecución prevista para este periodo. Para el cierre del Plan de desarrollo se cumplió con lo programado para la ejecución de las actividades del proyecto de inversión relacionadas con los servicios de apoyo requeridos para el buen funcionamiento de la Entidad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00		
		Recursos	\$1,332	\$1,314	98.67	\$2,927	\$2,923	99.89	\$3,180	\$3,180	100.00	\$3,204	\$3,147	98.24	\$3,103	\$2,424	78.10	\$13,745	\$12,988	94.49	
3 Aumentar En 15 Puntos La Calificación Del Índice De Transparencia De Bogotá 2018-2019, En Particular En Los Ítems "Divulgación De Trámites Y Servicios Al Ciudadano", "Políticas Y Medidas Anticorrupción", "Control Social Y Participación Ciudadana". <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): A 31 mayo de 2024 se desarrollaron todas actividades programadas para la presente vigencia, alcanzando la totalidad de la ejecución prevista para este periodo. Para el cierre del Plan de desarrollo se desarrollaron las actividades programadas, para la obtención de la divulgación de trámites y servicios al ciudadano, políticas y medidas anticorrupción, y control social y participación ciudadana</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	1.50	1.50	100.00	3.75	3.75	100.00	4.50	4.50	100.00	3.75	3.75	100.00	1.50	1.50	100.00	15.00	15.00		
		Recursos	\$148	\$148	100.00	\$227	\$227	99.82	\$329	\$329	100.00	\$264	\$264	100.00	\$261	\$107	40.84	\$1,229	\$1,074	87.40	
4 Articular E Implementar El 100 % El Proceso De Arquitectura Empresarial De Tic, Los Sistemas De Información De Los Procesos Misionales Y Administrativos, Y El Sistema De Seguridad De La Información. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): A 31 mayo de 2024 se desarrollaron todas las actividades programadas alcanzando la totalidad de la ejecución prevista para este periodo. Para el cierre del Plan de desarrollo se cumplió con lo programado para la articulación e implementación de los sistemas de información de los procesos misionales y administrativos, así como con el sistema de seguridad de la información en la CVP.</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	30.00	30.00	100.00	25.00	25.00	100.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$322	\$322	100.00	\$1,183	\$1,183	100.00	\$984	\$984	100.00	\$759	\$380	50.09	\$3,247	\$2,869	88.34	
5 Renovar Y Fortalecer El 50 % De La Infraestructura Tic. <small>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/05/2024): A 31 mayo de 2024 se desarrollaron todos los procesos de contratación y adquisición previstos para el cumplimiento de la meta. Para el cierre del Plan de desarrollo se cumplió con la renovación y fortalecimiento de la Infraestructura TIC en a Entidad</small>	Tipo de anualización Suma	Magnitud	5.00	5.00	100.00	12.50	12.50	100.00	15.00	15.00	100.00	12.50	12.50	100.00	5.00	5.00	100.00	50.00	50.00		
		Recursos	\$2,200	\$1,998	90.81	\$2,091	\$2,084	99.67	\$2,904	\$2,883	99.30	\$3,179	\$3,154	99.20	\$6,200	\$2,678	43.19	\$16,574	\$12,797	77.21	
TOTAL ENTIDAD 208-CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR			\$34,805	\$32,206	92.53	\$118,190	\$111,757	94.56	\$93,564	\$92,813	99.20	\$80,777	\$76,751	95.02	\$64,043	\$24,500	38.26	\$391,379	\$338,027	86.37	

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ACTUALIZACION

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/05/2024

208 - Caja de la Vivienda Popular

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.