

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:
0208-Caja de Vivienda Popular
En millones de pesos

2025									
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%		
1 - Bogotá avanza en su seguridad	\$25.419,99	\$8.201,27	32,26%			\$300,21	1,18%		
5 - Espacio público seguro e inclusivo	\$25.419,99	\$8.201,27	32,26%			\$300,21	1,18%		
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover espacios seguros	\$25.419,99	\$8.201,27	32,26%			\$300,21	1,18%		
Indicador(es)									
(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios									
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
					De la Vigencia		Transcurrido PD		
	2024	0,08	0,09	0,09	100,00	⊕	N/A		
	2025	0,86	0,86	0,00	0,00	⊖	9,47	⊖	
	2026	1,20	1,20				N/A		
	2027	0,86	0,85				N/A		
	Total	3,00	3,00	0,09	Al plan de desarrollo:		3,00	⊖	
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.								
Avances y Logros:	La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025. Se están desarrollando todas las actividades de etapa precontractual de la obra e interventoría.								
7984-Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C.	\$25.419,99	\$8.201,27	32,26%			\$300,21	1,18%		
1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público en los polígonos priorizados de los barrios legalizados de origen informal, con el fin de promover espacios y entornos seguros.	Suma	Magnitud:	8.613,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$25.419,99	\$8.201,27	32,26%		\$300,21	1,18%	
2 - Bogotá confía en su bien-estar	\$14.895,60	\$4.167,06	27,98%			\$312,44	2,10%		
7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza	\$14.895,60	\$4.167,06	27,98%			\$312,44	2,10%		
1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) .	\$14.895,60	\$4.167,06	27,98%			\$312,44	2,10%		
Indicador(es)									
(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas									
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				
					De la Vigencia		Transcurrido PD		
	2024	110,00	110,00	110,00	100,00	⊕	N/A		
	2025	880,00	880,00	13,00	1,48	⊖	12,42	⊖	
	2026	1.100,00	1.100,00				N/A		
	2027	1.910,00	1.910,00				N/A		
	Total	4.000,00	4.000,00	123,00	Al plan de desarrollo:		3,08	⊖	
Retrasos y soluciones:	Retrasos: Por demora en la recolección firmas y por las terminaciones adecuadas de acabados las viviendas no son entregadas hasta cumplir con los requisitos como medida de control. Soluciones : Se le solicita mejorar los tiempos de recolección de firmas a los representantes legales de las constructoras e interventoría								
Avances y Logros:	Durante el primer trimestre se reportaron un total de 13 entregas de vivienda mejoradas en la localidad de Usme.								
8005-Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá D.C.	\$14.895,60	\$4.167,06	27,98%			\$312,44	2,10%		
1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento 4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2	Suma	Magnitud:	990,00	0,00	0,00%	0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$8.046,26	\$2.051,15	25,49%		\$139,22	1,73%	
2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es) integrales de vivienda	Suma	Magnitud:	880,00	13,00	1,48%	13,00	1,48%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.849,34	\$2.115,91	30,89%		\$173,22	2,53%	
4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática	\$42.453,97	\$16.214,92	38,19%			\$2.878,84	6,78%		
27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro	\$23.238,66	\$7.397,10	31,83%			\$2.244,59	9,66%		
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias judiciales	\$23.238,66	\$7.397,10	31,83%			\$2.244,59	9,66%		
Indicador(es)									

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:
0208-Caja de Vivienda Popular
 En millones de pesos

		2025																																																															
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																									
(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="4">Avance</th> </tr> <tr> <th colspan="2">De la Vigencia</th> <th colspan="2">Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>202,00</td> <td>132,00</td> <td>132,00</td> <td>100,00</td> <td>⊕</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>559,00</td> <td>645,00</td> <td>2,00</td> <td>0,31</td> <td>⊖</td> <td>17,25</td> <td>⊖</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>572,00</td> <td>572,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>667,00</td> <td>651,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> <td>134,00</td> <td></td> <td>Al plan de desarrollo:</td> <td>6,70</td> <td>⊖</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance				De la Vigencia		Transcurrido PD		2024	202,00	132,00	132,00	100,00	⊕	N/A			2025	559,00	645,00	2,00	0,31	⊖	17,25	⊖		2026	572,00	572,00				N/A			2027	667,00	651,00				N/A			Total	2.000,00	2.000,00	134,00		Al plan de desarrollo:	6,70	⊖	
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																													
				De la Vigencia		Transcurrido PD																																																											
2024	202,00	132,00	132,00	100,00	⊕	N/A																																																											
2025	559,00	645,00	2,00	0,31	⊖	17,25	⊖																																																										
2026	572,00	572,00				N/A																																																											
2027	667,00	651,00				N/A																																																											
Total	2.000,00	2.000,00	134,00		Al plan de desarrollo:	6,70	⊖																																																										
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.																																																															
Avances y Logros:		Se logro en el primer trimestre de la vigencia, la entrega de 2 viviendas como alternativa habitacional de reposición en la localidad de Fontibón.																																																															
8071-Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C.		\$23.238,66	\$7.397,10	31,83%			\$2.244,59	9,66%																																																									
6 - Atender el 100 Por ciento de la demanda efectiva de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, que cumplan los requisitos para permanecer en la modalidad de Relocalización Transitoria.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																										
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.729,46	\$1.609,76	43,16%		\$1.585,43	42,51%																																																									
7 - Adquirir 60 Predio(s) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, o los que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.	Suma	Magnitud: 20,00	0,00	0,00%		0,00																																																											
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$501,60	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%																																																									
8 - Relocalizar de manera transitoria a 550 Hogar(es) que están ingresando al programa de reasentamiento, por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto.	Suma	Magnitud: 150,00	0,00	0,00%		0,00																																																											
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$285,94	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%																																																									
9 - Reasentar de manera definitiva 1450 Hogar(es) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o los ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo.	Suma	Magnitud: 495,00	2,00	0,40%		2,00	0,40%																																																										
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$236,51	\$236,51	100,00%		\$31,79	13,44%																																																									
10 - Asignar el Valor Unico de Reconocimiento - VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o que han sido ordenados mediante sentencia judicial o acto administrativo, para su reubicación definitiva.	Suma	Magnitud: 204,00	58,00	28,43%		58,00	28,43%																																																										
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$10.650,14	\$0,00	0,00%		\$0,00	0,00%																																																									
11 - Adecuar, demarcar y señalar 20000 Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de los predios desocupados en desarrollo del proceso de reasentamientos por alto riesgo no mitigable, acorde a la delegación establecida en el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.	Suma	Magnitud: 6.000,00	0,00	0,00%		0,00																																																											
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$1.521,94	\$258,35	16,98%		\$30,55	2,01%																																																									
12 - Ejecutar el 100 Por ciento de las actividades del programa de reasentamiento mediante las acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020 y en las Resoluciones 1139 del 11 del julio del 2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%		100,00	100,00%																																																										
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.313,07	\$5.292,48	83,83%		\$596,82	9,45%																																																									
31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural		\$19.215,31	\$8.817,82	45,89%			\$634,25	3,30%																																																									
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría Pública Social		\$5.922,22	\$3.923,34	66,25%			\$230,56	3,89%																																																									
Indicador(es)																																																																	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:
0208-Caja de Vivienda Popular
En millones de pesos

2025										
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%			
(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social										
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia		Transcurrido PD			
	2024	100,00	44,00	44,00	100,00	⊕	N/A			
	2025	800,00	856,00	2,00	0,23	⊖	5,11		⊖	
	2026	1.000,00	1.000,00				N/A			
	2027	100,00	100,00				N/A			
	Total	2.000,00	2.000,00	46,00	Al plan de desarrollo:		2,30		⊖	
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.									
Avances y Logros:	En el primer trimestre de la vigencia se hizo la entrega de 2 actos de reconocimiento (una en la localidad de San Cristóbal y otra en la localidad de Ciudad Bolívar).									
8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C.		\$5.922,22	\$3.923,34	66,25%			\$230,56	3,89%		
1 - Diseñar 1 Estrategia(s) de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social	Suma	Magnitud: 1,00	0,00	0,00%			0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$124,30	\$119,62	96,23%			\$6,68	5,37%		
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de desconcentración territorial para fortalecimiento de la Curaduría Pública Social	Suma	Magnitud: 1,00	0,00	0,00%			0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$934,20	\$265,90	28,46%			\$3,45	0,37%		
3 - Expedir 2000 Acto(s) Administrativo(s) en barrios legalizados urbanísticamente, a través de la Curaduría pública social en barrios de estrato y 2	Suma	Magnitud: 856,00	2,00	0,23%			2,00	0,23%		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$4.863,72	\$3.537,82	72,74%			\$220,43	4,53%		
2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2		\$1.221,77	\$445,83	36,49%			\$30,23	2,47%		
Indicador(es)										
(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados										
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia		Transcurrido PD			
	2024	1.100,00	1.102,00	1.102,00	100,00	⊕	N/A			
	2025	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	⊖	11,13		⊖	
	2026	11.000,00	11.000,00				N/A			
	2027	1.100,00	1.098,00				N/A			
	Total	22.000,00	22.000,00	1.102,00	Al plan de desarrollo:		5,01		⊖	
Retrasos y soluciones:	No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.									
Avances y Logros:	La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025. Se avanza en la elaboración de estudios previos y demás información que permita iniciar el proceso de contratación de obra.									
8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C.		\$1.221,77	\$445,83	36,49%			\$30,23	2,47%		
4 - Intervenir 22000 Metro(s) de fachada para mejorar y conectar con los servicios públicos correspondientes a 814 viviendas de estrato 1 y 2.	Suma	Magnitud: 8.800,00	0,00	0,00%			0,00			
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$1.221,77	\$445,83	36,49%			\$30,23	2,47%		
2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2		\$5.766,23	\$1.738,54	30,15%			\$69,96	1,21%		
Indicador(es)										
(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación										
	Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
					De la Vigencia		Transcurrido PD			
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	⊖	N/A			
	2025	300,00	300,00	0,00	0,00	⊖	0,00		⊖	
	2026	400,00	400,00				N/A			
	2027	500,00	500,00				N/A			
	Total	1.200,00	1.200,00	0,00	Al plan de desarrollo:		0,00		⊖	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia. La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:
0208-Caja de Vivienda Popular
En millones de pesos

		2025																																																								
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad		Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%																																																		
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.																																																								
Avances y Logros:		La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025.																																																								
8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C.		\$5.766,23	\$1.738,54	30,15%			\$69,96	1,21%																																																		
3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en estratos 1 y 2.	Suma	300,00	0,00	0,00%	0,00																																																					
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$5.766,23	\$1.738,54	30,15%		\$69,96	1,21%																																																		
2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal		\$6.305,09	\$2.710,11	42,98%			\$303,50	4,81%																																																		
Indicador(es)																																																										
(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados																																																										
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="3">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Trascurrido PD</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>100,00</td> <td>330,00</td> <td>330,00</td> <td>100,00</td> <td>☆</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>400,00</td> <td>800,00</td> <td>147,00</td> <td>18,38</td> <td>⚠</td> <td>42,21</td> <td>⚠</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>1.500,00</td> <td>1.025,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>1.150,00</td> <td>995,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.150,00</td> <td>3.150,00</td> <td>477,00</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>15,14</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Trascurrido PD		2024	100,00	330,00	330,00	100,00	☆	N/A		2025	400,00	800,00	147,00	18,38	⚠	42,21	⚠	2026	1.500,00	1.025,00				N/A		2027	1.150,00	995,00				N/A		Total	3.150,00	3.150,00	477,00	Al plan de desarrollo:		15,14	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																						
				De la Vigencia	Trascurrido PD																																																					
2024	100,00	330,00	330,00	100,00	☆	N/A																																																				
2025	400,00	800,00	147,00	18,38	⚠	42,21	⚠																																																			
2026	1.500,00	1.025,00				N/A																																																				
2027	1.150,00	995,00				N/A																																																				
Total	3.150,00	3.150,00	477,00	Al plan de desarrollo:		15,14	⚠																																																			
Retrasos y soluciones:		No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.																																																								
Avances y Logros:		Durante el periodo de reporte se gestionaron un total de 147 títulos, de los cuales 37 se gestionaron a través del mecanismo de Pertenencia (27 en la localidad de Santa Fe, 3 en San Cristóbal y 7 en la Candelaria), 17 a través del mecanismo de transferencia en la Localidad de San Cristóbal y 93 a través del mecanismo de saneamiento (12 en San Cristóbal, 1 Usme, 16 en Bosa, 1 en Kennedy, 4 en Rafael Uribe Uribe y 59 en Ciudad Bolívar).																																																								
8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C.		\$6.305,09	\$2.710,11	42,98%			\$303,50	4,81%																																																		
1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social, jurídica y técnicamente que pertenezcan a los estratos 1 y 2, y que cumplan con los requisitos para sanear y titular.	Suma	800,00	147,00	18,38%	147,00	18,38%																																																				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$6.016,63	\$2.547,11	42,33%		\$290,60	4,83%																																																		
2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s) de cesión obligatorias.		Suma	1,00	0,00%	0,00																																																					
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$288,46	\$163,00	56,51%	\$12,90	4,47%																																																		
5 - Bogotá confía en su gobierno		\$17.292,01	\$11.001,14	63,62%			\$1.209,64	7,00%																																																		
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable		\$17.292,01	\$11.001,14	63,62%			\$1.209,64	7,00%																																																		
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)		\$17.292,01	\$11.001,14	63,62%			\$1.209,64	7,00%																																																		
Indicador(es)																																																										
(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida																																																										
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="3">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Trascurrido PD</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>☆</td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>99,15</td> <td>99,15</td> <td>☆</td> <td>99,58</td> <td>☆</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>N/A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Total</td> <td colspan="2">Al plan de desarrollo:</td> <td>49,79</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Trascurrido PD		2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A		2025	100,00	100,00	99,15	99,15	☆	99,58	☆	2026	100,00	100,00				N/A		2027	100,00	100,00				N/A		Total				Al plan de desarrollo:		49,79	⚠
Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																						
				De la Vigencia	Trascurrido PD																																																					
2024	100,00	100,00	100,00	100,00	☆	N/A																																																				
2025	100,00	100,00	99,15	99,15	☆	99,58	☆																																																			
2026	100,00	100,00				N/A																																																				
2027	100,00	100,00				N/A																																																				
Total				Al plan de desarrollo:		49,79	⚠																																																			
Retrasos y soluciones:		Los retrasos y factores limitantes para el cumplimiento de la meta se atribuyen principalmente a la formalización de procesos, entre los cuales se encuentran selecciones en revisión, otros en curso, impactando la ejecución oportuna de contratos.																																																								
Avances y Logros:		Al cierre del primer trimestre se alcanzó un 99,15% en la gestión para fortalecer la capacidad de la entidad del Sector Hábitat, asegurando el funcionamiento de la entidad, cumpliendo con la ejecución de actividades acorde con el cronograma de avance para el cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo en la modernización de las políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la implementaciones para la automatización de procesos y mejoras en la infraestructura física de la entidad.																																																								
8039-Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá D.C.		\$17.292,01	\$11.001,14	63,62%			\$1.209,64	7,00%																																																		
1 - Fortalecer 100 Porciento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, modernizando las políticas de gestión y desempeño que lo componen.	Suma	25,00	6,20	24,80%	6,20	24,80%																																																				
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$9.212,90	\$7.766,23	84,30%		\$882,40	9,58%																																																		
2 - Afianzar 100 Porciento de la prestación de los servicios administrativos que permitan la operatividad del funcionamiento en las áreas o dependencias de la entidad.		Suma	25,00	6,25	25,00%	6,25	25,00%																																																			
		Tipo de anualización	Recursos \$:	\$4.548,13	\$2.392,15	52,60%	\$321,50	7,07%																																																		

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:
0208-Caja de Vivienda Popular
En millones de pesos

			2025						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad			Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%
3 - Implementar 100 Por ciento del sistema de información misional de la CVP y garantizar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica.	Suma	Magnitud:	25,00	6,25	25,00%	6,25	25,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$:	\$3.530,98	\$842,76	23,87%			\$5,74	0,16%
Total Entidad o Alcaldía Local			\$100.061,57	\$39.584,39	39,56%			\$4.701,13	4,70%

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
 La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

 >=0y<=50

 >50y<=79

 >79y<=90

 >90